

监理例会会议纪要

工程名称：菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目 编号：CZZH-ZH-B012-002

会议名称	菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目		签到表
会议时间	2021、08、20、11: 00	会议地点	施工项目部
主持人	陈 渝	记录人	陈 渝

会议内容：

一、施工单位

1、这周完成情况，基础开挖 17.4% 、基础垫层浇筑 15.5%、 钢筋加工 15.5%、制模 8.7%、扎钢筋 15.5% 、浇筑承台 11.3%；我部计划下周完成、施工图纸完成了 40%；基础开挖完成 34.8%：基础垫层浇筑 34.8%；钢筋加工 17.4%；制模 17.4% ；扎钢筋 15.5% ；浇筑承台 17.4% 。

2、安全方面我们会做到三级安全教育以及技术交底。还有遵守企业的规章制度。

二、监理单位

1、施工必须做到安全第一，所有施工人员必须佩带安全帽并系好帽带，施工所用安全帽等合格证须尽快上报，工作服需穿戴整齐，严格做好安全防护和应急措施，作业须设警示带，施工现场安全员必须在场，施工班组在施工前完成安全技术交底工作并签字。

2、进场施工材料、设备/构配件等须严格按规范虽求进行报验；

3、现场施工质量必须保证，技术人员在现场进行指导作业，施工工序必须严格按规范要求报验，在上道工序未验收合格前不得私自进入下道工序施工，严禁违规施工；

4、 各工序施工前，须做好施工相关准备工作，并提前以书面形式报验，确认后方可施工，对每个分项进行技术交底，

5、近期雷雨天气较多，为防止不安全问题出现，施工单位必须做好雨季施工措施，严格要求基础基坑内松土清理必须彻底、干净，做好防护措施防止后期基础沉陷。

6、交叉作业施工必须做到安全第一，所有施工人员必须佩带安全帽并系好帽带，基坑开挖时要求准备应急爬梯，严格做好安全防护和应急措施。

附：会议签到

----- 以下空白 -----

说明：收文单位在收到此件 24 小时内未对此纪要内容提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其约束力。此纪要头、尾页盖监理项目部公章。

菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布式光 伏发电项目会议签到表

姓 名	工 作 单 位	职 务 / 职 称	电 话
陈河	正信		13350202350
张远	天合		13776162275
李燕	天合		17656382628
朱跃勤	浙江国利		13566497405
徐士钦	浙江国利		13757107140
徐明旺	浙江国利		13732059090
徐泽贵	浙江国利		15990705338

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。