

# 监理例会会议纪要

工程名称：菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目 编号：CZZH-ZH-B012-003

会议名称	菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目		附页	签到表
会议时间	2021、08、27、16：00	会议地点	施工项目部	
主持人	陈渝	记录人	陈渝	
会议内容： 一、施工单位 1、这周完成情况，基础开挖 25%、基础垫层浇筑 22.7%、钢筋加工 22.7%、制模 15.5%、扎钢筋 15.5%、浇筑承台 11.3%；我部计划下周完成、施工图纸完成了 60%；基础开挖完成 34.8%；基础垫层浇筑 34.8%；钢筋加工 22.7%；制模 22.7%；扎钢筋 22.7%；浇筑承台 22.7%。 2、9月5日B区基础立柱浇筑完成、9月1日A区基础开挖、图纸8月29日电子版到现场、9月1日蓝图出来、钢支架9月25日左右到现场。 3、人员不能满足施工进度要求，要求有关单位增加人员，满足施工要求。 4、各施工单位需合理配备施工人员，天晴须加快施工进度。 5、工期紧张，在保证安全的前提下要求施工单位加班施工。 二、监理单位 1、现场安全以预防为主，各相关管理人员及施工班组需提高安全意识，每日上班前需对施工人员进行安全技术交底，安全管理条例需落实到位；遇到雷雨天气需停止施工；机械加油时周边需配备灭火器；发现问题及时整改；现场施工人员严禁穿拖鞋、光膀子进入现场；道路上的钢筋头尽快清理、疫情期间，各单位需注意加强清洁卫生，注意环境保护。 2、现场报验方面：施工单位先进行自检、互检，再进行报验，把可能出现的问题提前处理完成；施工图纸尽快全部完成，施工单位需把控好现场定位坐标线，及时复测； 3、拿出支架材料得进场进场时间，以便进行支架安装前的交底，要求施工单位在安装前对施工人员进行安全技术交底，并上报施工方案；进场支架厂家要求施工单位上报其厂家资质等文件资料； 4、施工班组在施工过程中把好质量，加强施工质量力度。 5、各施工单位上报的周进度计划要细化。 6、要求增加施工人员，保证安全的前提下加班，加快进度。  附：会议签到  ----- 以下空白 -----				

说明：收文单位在收到此件 24 小时内未对此纪要内容提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其约束力。此纪要头、尾页盖监理项目部公章。