

会议纪要 (监理例会)

编号:

常州正衡电力工程监理有限公司

增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程项目监理部

会议地点: 项目部办公室 (新迁)

会议时间: 2022 年 03 月 04 日 13:00 至 14:40

会议议题: 本周进展、存在的问题和需完成事项

会议主持: 秦帮学

与会单位及人员:

浙江阿波溪仑光伏科技有限公司 (建设单位): 明飞 王志强

湖州丹伏农业科技有限公司 (转让方): 杨振国

常州正衡电力工程监理有限公司: 秦帮学

华东勘测设计研究院有限公司: 牛龙飞

四川协佳工程设计有限公司: 陆峰

无锡镭正能源科技有限公司: 陈桢明

附件: 会议签到表

内 容

对上周布置工作进展进行检查, 参建方负责人汇报了本周施工进度, 提出相关问题, 建设单位项目负责人参加了本周例会, 纪要整理如下:

一、栗总 (华勘院 栗玉林)

- 1、大水塘的图纸已出土, 后期再做实验; 山包和矿坑场平之后我方再及时跟进;
- 2、组件 30.6MW 会陆续到货, 四台箱逆变一体机根据进度计划进场, 并会安排调试人员进场进行单体调试;
- 3、图纸四份, 下周一晒图后分发参建各单位;

二、陆总 (四川协佳 陆峰)

本周的施工进度:

- 1、养鸭鱼塘管桩基础完成 1004 根, 剩余 7 根需要设计单位做出基础结构; 侯射村光伏组件安装完成 144 组 (4MWp), 光伏区电气 4 平方直流排线、开挖接地沟、安装桥架同步进行; 大水塘引孔施工困难, 目前只引了十几个孔。

2、下周工作计划

大水塘管桩基础完成 150 根; 光伏组件安装完成 90 组; 电气排线, 开挖接地沟, 安装桥架, 汇流箱安装施工; 编制设备调试方案;

3、需要协调解决的问题:

30MWp 剩余地块（侯射村 15MWp 东侧）土地的进场施工时间问题，以便项目订购光伏电站管桩、支架、电缆、组件等相关材料；由于现场在抢工期，望进度款抓紧支付，需要资金支持。

三、秦帮学（常州正衡电力工程监理有限公司）

- 1、施工现场检验批或分项工程完成，施工单位自检合格后报监理项目部验收；
- 2、监理项目部下达的监理工程师通知单施工单位应及时整改完成闭环；
- 3、项目设备、材料及构配件进场要及时报审报验，取得监理工程师签认合格后，才能在工程上使用，未经报审报验程序的，我监理项目部在工程款支付时将不予签认；
- 4、我方积极努力和参建各方从安全、质量、进度方面推动项目完成既定并网目标；
- 5、箱变基础未见事故油池，总包单位设计上要考虑节能环保；

四、明总 王总（建设单位 明飞 王志强）：

1、昨天集团公司检查施工现场，检查现场人员安全资料不齐全，无测温仪，临时用电缺漏电保护器，高空作业未系安全带，箱变无安全围栏，施工机械未报审，监理旁站无质检员、监理工程师签字，以上问题要求各参建单位及时整改闭环，再有类似问题将对相关单位进行考核；

2、侯射村的施工进度倒排计划，箱逆变一体机调试方案、送电方案及调试人员资质要尽快报审；

2、3月9日至3月17日电力部门会对区域停电，箱变移位及相关带电作业需要在停电期间完成，要求施工单位组织专题会议，合理安排施工周期；同时东红村爬塔挂线、电缆头接线及试验要抓紧时间组织施工；

3、抓紧施工进度计划编制，有了施工进度计划就有了各项工作节点，有利于各项资源的调配；

4、为了加快施工进度，大水塘的引孔深度，要求设计院本周日确定，本周日养鸭鱼塘的7根桩必须出方案；侯射村缺桩总包单位一并确定；

5、总包单位陆总周一要明确汇流箱到货时间；

6、养鸭鱼塘需增加设备排水，为后面施工创造有利条件；

7、施工周报需详细划分各光伏区域及完成工程数量；

8、对大水塘的桩基础深度华勘院重新进行计算验证，引孔现场施工单位、监理单位、设计单位现场见证，

9、施工单位的班组例会要按时召开并通知业主王总；顶管要抓紧施工，确保电缆敷设不延误下一道工序正常开展。

10、施工现场主路段不准停车，保障过路的车辆安全通行，确保安全；

11、下周开始监理例会调整到下午 16:30 分召开，要求各参建单位准时参加会议，

无故不得缺席会议；侯射村光伏场区施工现场垃圾未清理，施工单二日内清理完；

12、要求各参建单位认真履行建设单位提出的要求，及时完成并反馈至业主项目部；
下周一 15MWp 及养鸭鱼塘的相关排布图纸需送达建设单位办公室。

增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程项目监理部

2022 年 03 月 04 日

附：会议签到表、会议纪要签收单



监理例会会议签到表

编号:

会议地点	施工项目部会议室		开始时间	2022.3.4
序号	姓名	部门单位	职务职称	联系方式
1	明人	翰国际		13818312962
2	王德强	宏能		18911759931
3	栗玉林	华开院		18458123409
4	牛龙飞	华东院		18268522596
5	王峰	四川博能		13222567882
6	陈树	无锡恒正		18651038037
7	徐文平	监理		15610615208
8	秦帮学	常州正御盛		18861175096
9	杨俊国	明人		15657252255
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

