

会议纪要

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZH-C02-016

签发：

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021 年 05 月 20 日
会议主持人	李仓立		
会议主题：监理周例会			
会议内容： 2021 年 05 月 20 日 09:00 在项目部会议室由监理单位组织建设单位、施工单位及相关专业人员进行监理周例会，形成纪要如下： 一、会议内容： 1、1-11管桩裂纹整改方案及20年年限质量承诺书尽快上报。 2、光伏区支架立柱焊接做好消缺前准备。 3、光伏区18号塘，未经同意擅自排水把四号桥路路基冲塌，造成水土流失，情节严重，造成极大的安全隐患，加倍考核；如上级部门对业主追究其责任由总包单位全部负责。 4、光伏区2区5#塘组件离地面过近，12#塘上下间隙过大，需要整改。 5、支架不配套，缺23组6月5日到货；组件412块5月31日到货，总包单位尽快落实。 6、消缺计划5月23日上报，逆变器安装设计交底，厂家5月24日来项目。 7、综合楼一次二次室门锁钥匙，由专人管理及配置安防人员。 8、开关站隐蔽验收资料尽快上报，强条检查记录表尽快上报，监理通知单尽快回复。 9、综合楼电缆沟内清理，电缆涂刷防火涂料，一次室二次室电缆沟防火封堵。			
主送单位	国电南京自动化股份有限公司		
抄送单位	上海华电福新崇明能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021 年 05 月 20 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	周例会		
会议时间	2021.05.20		
会议地点	项目部会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王明华	华电	
2	董子豪	华电	
3			
4	李金全	正衡	15765513353
5	陈睿	南自	
6	赵俊凯	南自	
7	王明华	永荣	1815519511
8	沈林台	南自	
9	陈锦林	华电	
10	宋剑	南自	
11	李士华	正衡	18952150777
12	王斌	正衡	15660893989
13			
14			
15			
16			
17			