

会议纪要

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZH-C02-017

签发：李仓立

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021 年 05 月 27 日
会议主持人	李仓立		
会议主题：监理周例会			
会议内容： 2021 年 05 月 27 日 14:00 在项目部会议室由监理单位组织建设单位、施工单位及相关专业人员进行监理周例会，形成纪要如下： 一、会议内容： 1、1-11管桩裂纹整改方案及20年年限质量承诺书尽快上报。 2、光伏区支架立柱焊接、组件高低不平6月20日并网前必须完成，施工单位做好人员安排。 3、支架缺23组6月5日到货；组件412块5月31日到货，总包单位尽快落实。 4、开关站隐蔽验收资料尽快上报，强条检查记录表尽快上报，监理通知单尽快回复。 5、综合楼电缆沟内清理，电缆涂刷防火涂料，一次室二次室电缆沟防火封堵。 6、开关站消防管道深度达不到要求，消防栓底部必须打垫层，消防阀门必须砌消防井。 7、按照上海集团公司领导会议下发的通知，6月20日必须并网发电，6月23日必须全容量并网。			
主送单位	国电南京自动化股份有限公司		
抄送单位	上海华电福新崇明能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021 年 05 月 27 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	团例会		
会议时间	2021.05.27		
会议地点	项目部会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1			
2	侯厚基	华电国际项目办公室	1512288277
3	靳翰林	华电	
4	李金	华电管理	
5	王新强	华电	17362161931
6	李中	华电管理	18952150777
7			
8	王康	同电南自	1372920517
9	程付辉	华电国际	13606324997
10	史维武	华电	
11	刘斌	华电	13209890102
12			
13			
14			
15			
16			
17			