

宁明桐棉风电场工程

第五次 监理 纪要



常州正衡电力工程监理有限公司

监理例会会议纪要

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-HYJY-005

会议地点	项目部	会议时间	2021.3.19
会议主持人	苗守明	会议主题	进度、质量、安全

一、 工程例会：

(一) 业主单位：

1、周报中本周施工概况表主要报本周施工情况、不属本周作业内容不必在表格中叙述。

2、进入 7#风机平台道路不满足风机设备运输的转弯半径要求，总包加紧联系设计单位来现场解决。

3、关于上周提出升压站、集电线路、外部运输道路整修等问题，总包尽快解决。

(二) 监理单位：

1、场内道路大号线施工对尽快进行放线，将存在的问题尽量全部统计出，需要协调或办理审批文件的事项，以联系单形式向业主方提出。因未抓住有利的施工时机，造成工期延误，责任由施工方承担。

2、风机基础分包单位尽快报搅拌站施工方案，方案经总包、监理、业主批准后实施。

3、由于外线部分基础开挖施工难度较大，影响了工程进度，与进度计划形成了偏差。望施工方制定纠偏措施，该增加施工人员的增加人员，该增加机械的增加机械。

4、关于征地、协调方面的事项无业主通知文件，不得进行施工。

5、道路边坡破坏严重的部位，施工方要撒草籽、种植植物。

6、下周总包要组织技术人员按施工图设计对风机中心点位进行复核，若存在偏差及时与设计沟通。

7、下周在我方监理人员的见证下对外线沙、石、水泥、钢筋、进行抽检检测，望施工方配合。

8、外线工程施工要按工序报验，经监理验收合格后，再进行下道工序施工。

9、再次提醒道路资料需尽快报审，做到资料与实体进度同步。

(三) 施工单位：

总包：

1、场内道路大号线放样后，道路分包单位要找出合适的渣土堆放场地，并报送总包项目部。



- 2、风机基础单位要确保 4 月 20 日搅拌站能正式生产运行。
- 3、外线线塔 1-4 号基础点位待设计单位核实确认后，再进行施工。
- 4、各施工单位进度方面实时核对，有施工难度及时提前，做好解决方案并上报。
- 5、道路施工存在的溜渣现象，道路分包单位需加强管控力度。
- 6、各参建单位发出的工作联系单望能够及时回复。

分包：

外线存在问题： 无

道路存在问题：

大号线等待业主回复开工时间

拌和站存在问题： 无

上周完成：

道路：

- 1、场内道路完成 60 米。

外线：

- 1、基础完成 4 基。
- 2、线塔组立完成 4 基。

搅拌站：

- 1、基础开挖完成 40%。
- 2、土石方外运 5000 方。

下周计划：

道路：

1、7#场内道路计划开挖完成 100 米；4#风机平台计划土方倒运 3000 方；3#风机平台场坪完成。

外线：

1、线路分坑计划完成 6 基；基础计划开挖 7 基；基础材料运输计划完成 12 基；钢筋绑扎计划完成 10 基；模板安装计划完成 10 基；基础计划浇筑完成 10 基；线塔计划组立 10 基。

搅拌站：

- 1、场地平整完成；搅拌机基础开挖浇筑。

二、 安全例会：

(一)业主：

- 1、道路溜渣要作为重点控制事项，避免流渣、石头滚落。
- 2、各单位对新冠疫情进行管控，落实到人。
- 3、严禁施工人员喝酒进入施工场地。
- 4、线塔组立时，防高空坠落，坠物伤人事件。

(二)监理：

- 1、弯道或狭窄路段施工时，要提醒施工车辆驾驶员注意安全。
- 2、渣场要禁止人员通行并设置警示标志。
- 3、大号线放线时施工人员应穿戴防护服；携带防毒虫、毒蛇药品。
- 4、外线基塔施工时严格进行安全巡查，相关安全设施需佩戴到位
- 5、施工时需注意渣土堆放，尽量避免渣土滚落。
- 6、本地区阴雨天气较多，遇雨天线塔禁止组立。

(三)总包：

- 1、弯道及狭窄路段做好安全警示。
- 2、机械操作人员及驾驶人员做好安全培训并留下书面记录。定期对机械、设备进行全面检查确保运行时无故障。
- 3、施工前对山体的浮石进行一次专项检查以确保安全。
- 4、外线杆塔组立对施工人员进行安全设施、施工工序的安全培训。
- 5、安全风险较高的工序，应先进行风险告知并进行风险分析。需留有专人进行监护。
- 6、外线线塔基础开挖，设专人监护。

附：会议签到表

主送单位	宁明县中汇新能源有限公司、西安西电新能源有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.3.19

注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。

会议签到表

会议名称	项目周例会		
会议时间	2021.3.18		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	牛明	正衡监理	13915815865
2	张永坡	正衡监理	15366409653
3	周中祥	西电	1839240053
4	沈翔	明电	19077356184
5	张永	明电	18378008877
6	常志富	福慧西电	17823526757
7	谭廷廷	福慧西电	13767640900
8	李学豪	西电	18878064686
9	王小刚	西电新能源	19829047855
10	常敬	西安西电	
11	王立中	中江新能源	13676715050
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			