

第三次监理例会会议纪要

编号: JXM10-ZHJL-003

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

签发: 

北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目项目部
北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目监理项目部

地点: 施工单位项目部会议室

日期: 2021 年 04 月 22 日

主题: 关于安全管理、质量控制、进度推进等事宜。

参会单位:

特变电工新疆新能源股份有限公司

陕西坤龙电力工程有限公司

宁夏元方电力工程有限公司

湖北江硕建设工程有限公司

附件: 会议签到表

内容

2021 年 04 月 22 日由监理项目部组织召开第三次关于安全管理、质量控制、进度推进等事宜会议。现将会议情况纪要如下:

业主项目部:

- 1、上周会议上给各施工单位定的目标基本全部完成。
- 2、各标段仍需加强安全教育强化安全意识, 杜绝现场安全事故发生。
- 3、塔基、箱变基坑安全要做到位, 必须要有安全防护。基坑周边浮土碎石要清理干净, 防止滑坡砸到施工人员。
- 4、总包方周报上的工作累积量需要更细化一些。
- 5、每个标段要对每一道施工工序进行影像采集, 集中在一个文件夹中, 每周更新一次, 最后行成一个完整的施工工序。每周三给监理项目部发一次。

监理项目部:

- 1、上周既定任务一标成孔 6750 个二标 11900 个三标 8100 个, 各标段都完成了任务值得表扬, 但是我们要树立风险意识要有敢拼敢干的精神, 要一周打的比一周多, 为 6.30 并网争取更充分的时间。
- 2、质量上也有需要注意, 混凝土浇筑预埋件有不垂直现象需要注意整改防止影响后续施工, 铁塔、箱变基础开挖也需要注意基坑塌方、积水等问题的发生。
- 3、三标段目前有四台打孔机因不适应地形而停工, 要求你单位增加适合地形

的机械设备满足施工现场进度需要包括增加施工人员。

4、本周三进行的安全检查一、二标段都出现发电机缺少接地装置且没有配备灭火器，三标空压机没有灭火器且与油桶没有安全距离，监理项目部通知单（JXM15-JL01-004）已经下发到位，希望各标段都没引起重视，提高安全意识杜绝类似安全问题的出现。

5、下周由总包单位组织各标段（一、二、三标段防火，集电线路防火、防坠落）进行消防演练，总包单位提前做一个消防预案报到监理项目部。

三、施工单位：

对业主方工作汇报：

（一）、对本周工作进度进行汇报

本周共打孔累计完成 39.1MW，浇筑累计完成 16.1WM，集电线路完成塔基分坑 30 基，完成开挖 13 基，完成塔基垫层浇筑 9 基。

（二）、安全汇报

1、安全检查情况：

（1）、本周三上午开展联合安全检查一次，重点对集电线路塔基基础开挖临边防护，安全警示牌设置及土方覆盖情况以及支架基础单位基础钻孔及灌注桩基础浇筑安全质量情况进行检查。

（2）、项目部安全管理人员每日对各单位光伏区施工防火情况，车辆交通安全情况进行检查，督促各单位完成道路安全警示牌，设备灭火器等消防器材等进行设置。本周末发生任何安全事故。

2、安全培训教育情况：

4月18日，项目部组织集电线路所有施工人员开展安全教育培训及安全交底。重点对集电线路基坑开挖，浇筑，组塔立塔架线等施工过程中土方坍塌，高处坠落，机械伤害，触电等安全隐患及预防措施进行交底培训，对吊车挖掘机司机等特种作业人员进行安全交底培训。

3、下周工作计划

1、持续做好新入场人员三级安全教育及交底工作。

2、加大光伏区及集电线路施工安全检查力度，对发现的安全隐患下发整改单进行整改，对未按期完成整改的进行考核。

3、计划组织各单位车辆驾驶员开展车辆交通安全培训一次。

4、计划开展防火应急演练一次。



北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目监理项目部

2021 年 04 月 22 日



监理例会会议签到表

时间: 2021年9月22日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
张纪			18503265050	
周国存	正衡监理	总代	15978737925	
喻超	..		17773370307	
齐峰	特变电工	电气	1830198279	
许佳	..	质检	17506390124	
马建明	..	安全	13999874913	
王振东	..	土建	15247398364	
徐磊	..	土建	16737135232	
李亚	特变电工	土建	18295178729	
魏霞	..	资料	18591775223	
刘东	特变电工	项目经理	13394796601	
袁媛	宁夏元力电力	资料员	13909595595	
马俊保	宁夏元力电力	负责人	15729573332	
余彪	宁夏元力电力	安全员	18209646010	
李朋鹏	陕西坤龙电力	安全员	18167092792	
马文勇	陕西坤龙电力	负责人	18092145989	
孙强	陕西坤龙电力	负责人	13197093869	

