

第四次监理例会会议纪要

工程名称：北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号：JXM10-ZHJL-004

签发：王立本

北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目项目部
北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目监理项目部

地点：施工单位项目部会议室

日期：2021 年 04 月 29 日

主题：关于安全管理、质量控制、进度推进等事宜。

参会单位：

特变电工新疆新能源股份有限公司

陕西坤龙电力工程有限公司

宁夏元方电力工程有限公司

湖北江硕建设工程有限公司

天津中信德金属结构有限公司

附件：会议签到表

内容

2021 年 04 月 29 日由监理项目部组织召开第四次关于安全管理、质量控制、进度推进等事宜会议。现将会议情况纪要如下：

业主项目部：

- 1、监理例会各标段负责人、技术员、安全员必须参加，不请假未参加会议者按有关制度进行考核。
- 2、支架基础浇筑的节点是 5 月 15 号，希望各标段不要影响下道工序的施工进展。
- 3、支架安装单位赶紧把资质报到监理项目部，未报审报验不准人员及材料进场。
- 4、目前响应国家号召全民打新冠疫苗，上次打过疫苗的这次务必打第二针，没有打的按进场人员 60%的比例继续打。
- 5、修路、箱变基础开挖、铁塔基础开挖注意浮土堆放禁止占用耕地。

监理项目部：

- 1、上周会议上给各施工单位定的目标基本全部完成，和上周相比也稍有放缓，希望各标段能管理好时间控制好进度，最好要做到前紧后松不影响 6.30 并网。

2、参加例会人员之前定的是必须要到场负责人、技术员、安全员。今天一标段、二标段、集电线路人员均未到齐,按照上次例会条文作出处罚。支架安装单位今天是第一次参加例会暂且不提,下次人员也必须到齐。

3、本周有进场材料未报审就进场的,这种现象要杜绝禁止,否则建设单位及监理项目部禁止未报审材料进场使用。

4、三个标段施工现场成孔、深度都不符合图纸要求,垂直度不在孔洞中心更有前后预埋件放错位置的,施工单位必须要拿出一个整改方案来解决这些问题,更要杜绝此类质量问题的再次发生。

5、箱变基础混凝土浇筑存在着缺棱掉角、麻面、漏筋、蜂窝等普遍质量问题,这种情况都是一些不注重施工细节才会发生的质量问题,希望不管是箱变基础还是集电线路的混凝土浇筑都不要再出现此类现象,否则监理项目部会对此项问题作出重大处罚。

6、对于安全问题强调了多次,但是警示标牌还有没有悬挂的,警戒带安全围挡也不做。下周安全检查会对这些做重点检查,如果还有未做的直接进行考核。

7、每天的班前会各标段开的参差不齐,要表扬一下三标段!其他各标段也都要落实到实处,不要草草了事一定要把安全注意事项给施工人员讲到位。

8、集电线路目前混凝土浇筑时依然有工人在高空作业时不系带安全带,安全意识薄弱。如有再次发现直接清理出场,禁止施工。有部分塔基开挖边坡没有放到位也存在着安全问题,现场管理人员要注意此类问题的发生。

9、监理现场检查在施工现场依然发现烟头及烟盒,这种现象会处罚到各施工单位。再次强调施工现场禁止抽烟及携带火种,如有再次发现对此施工部位进行停工整改及安全再教育。

施工单位:

对业主方工作汇报:

(一)、对本周工作进度进行汇报

1、本周共打孔累计完成 24820 个孔洞,浇筑累计完成 26490 个,集电线路完成开挖 15 基,完成浇筑 20 基。箱变基础实际开挖 18 基;浇筑 2 基,模板钢筋安装完成 2 基。

2、最近气温有点低，混凝土保温最少要 2 天才能拆模，方阵试块做 4 组、箱变 3 组、塔基按国家规范进行试块制作。

3、集电线路修路不要太宽、注意不要让石块洒落耕地内，基坑推土要严格控制 35*35 以内。

（二）、安全汇报

1、安全检查情况：

(1)，本周三上午开展联合安全检查一次，重点对支架基础一，二，三标段钻孔及灌注桩基础浇筑进行检查。

(2)，项目部安全管理人员每日对各单位光伏区施工防火情况，车辆交通安全情况进行检查，本周重点对临时发电机的电线，接地的安装情况进行检查并整改，本周未发生任何安全事故。

2、应急演练及培训开展情况：

本周三下午 3 点项目部组织各单位安全员及班组长开展防火应急演练一次，重点对灭火器的使用方法，近期发生的火灾事故案例进行培训，本周未发生任何安全事故。

3、下周工作计划

(1)，持续做好新入场人员三级安全教育及交底工作。

(2)，加大光伏区及集电线路施工安全检查力度，对发现的安全隐患下发整改单进行整改，对未按期完成整改的进行考核。

(3)，对日常习惯性违章作业，例如不带安全帽进入现场或安全帽佩戴不规范的进行监督检查。

北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目监理项目部

2021 年 04 月 29 日



第四次监理例会

监理例会会议签到表

时间 2021 年 04 月 24 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
周月存	正衡监理	总代	15978737925	
喻超	" "	安全	17773370307	
雷辉	TBEA	土建工程师	15201625885	
魏霞	TBEA	资料员	18591775223	
陈峰	TBEA	电气	1830418279	
许佳	" "	电气	17506390124	
张立	TBEA	建造师	1829378729	
马建明	TBEA	安全工程师	13999874913	
张景	TBEA		18137135232	
王振东	TBEA	工程师	15247896864	
赵阳	天津信德	负责人	1830228296	
张瑞成	宿州中安	栋书	1775426653	
张树忠	宿州中安	安全员	17310079569	
余彪	宁夏元新	安全员	1829666010	
刘永强	中德信	安全员	18155731111	
肖宇信	宿州中安	负责人	15005618955	
王健	宿州中安	负责人	13197093869	

监理例会会议签到表

时间： 年 月 日

[illegible]