

江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站
(二期) 项目

会
议
纪
要

(第 01 期)

常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目 编号：ZHJL-SGEQ-001

会议地点	总包项目部		会议时间	2021. 5. 14
会议主持人	王国富	会议主题	第一次会议	

参加部门/人员：

建设单位—苏州科电智慧能源科技有限公司：王兴洪、卢艳华、朱建东

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司：王国富、王明官、蔡扣林、张献兵

总包单位—中机国际工程设计研究院有限责任公司：刘健、常峥嵘、杨超、张伟、邹晔、肖健、周崇、陈冠忠

本次会议是本项目的第一次监理会议，会议由监理方代表王国富主持，主要内容如下：

一、建设单位、监理单位、承包单位等参建单位分别介绍各方人员；

二、建设单位：

1、由于施工现场分布广，面积大，总包方要制定一个施工各负责人具体分工的工作联系表，便于对口联系。

2、每周例会前施工单位要做一个汇报材料，内容包括本周施工完成情况、材料到货情况，以及下周施工计划和材料到货计划。

3、施工方的前期资料要抓紧时间报审，下周五前把报审资料补齐。

4、要按照正常的程序对进场的材料和施工检验批进行报审。

5、施工单位要按照并网确定的时间节点抓紧施工，确保顺利并网。

6、盖章签字的施工图纸下周三必须提供出来。

7、电缆的技术协议要抓紧提供。

三、监理单位：

1、施工单位要抓紧提供前期报审资料，施工合同及施工单位的资质证书、营业执照；现场管理人员、技术人员资质证书；特殊工种资质证书，特种车辆证书等。

2、现场试块的养护及实验室的落实，所有材料需要送检的要立即送检，水泥砂浆要做配合比试验，试块及钢筋的取样必须由监理方进行见证取样；

3、施工方提前报审施工进度计划、材料及设备的进场计划；

4、过程资料要和施工资料同步，材料到货要提前通知监理验收；每个工序施工完

成后要进行报验，验收合格后才能进行下道工序施工；

5、箱变、开关站基础问题多，钢筋搭接长度不够，模板支护不到位，缝隙过大，跑浆严重，钢筋保护层达不到规范要求；

6、避雷扁铁转角处搭接长度不足，需要加斜撑焊接。

7、施工方提前做好工人的安全、技术交底工作并做好岗前培训及建立台账；现场施工垃圾要及时清理干净；

8、隐蔽工程提前 24 小时上报我监理项目部，我监理验收合格后才能进入下一道工序，直到隐蔽工程结束；

9、施工方需及时提交施工日志、施工周报、施工月报；

10、每周五定为监理例会，无特殊情况主要管理人员不得缺席；

11、胶粘夹具里面的结构胶要填充饱满，所使用的结构胶要取样送检；

四、施工单位：

1、已经施工安装导轨的屋面共有 7 个，其中轧辊车间、棒六车间的厂房屋面支架导轨安装已基本完工。

2、棒一车间的润忠轧钢、机修总厂的辅助车间、检修车间、检修制造车间和 08 线材库的屋面的导轨正在安装施工。

3、箱变基础正在施工的有 08 线材库的 5#、6#、7#箱变基础，轧辊车间 15#、16#箱变基础，棒一车间 2#、4#箱变基础。其中 2#、16#箱变基础因车间提出异议需要变换位置，16#箱变基础已浇筑的混凝土需要拆除。

4、开关站基础施工情况，08 线材库开关站基础顶圈梁已经完工；棒一开关站基础地梁完工，轧辊车间开关站基础每天开挖。

5、从轧辊开关站到棒五配电房的电缆沟正在开挖施工。

6、材料到货方面：支架导轨只差棒七的 2 个厂房和物资总库的 2 个高位仓库没有到货，其余厂房的支架导轨已全部到货；逆变器已到货 30 台，逆变器支架后天到货；箱变 19 号到货；组件明天到货；高压电缆 3*300 已全部到货，3*150 电缆明天发货，光伏电缆到货 50%，低压电缆全部到货。

附会议签到表

主送单位	江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目施工单位项目部		
抄送单位	江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目建设工程部		
发文单位	江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期） 项目监理项目部	发文时间	2021. 5. 15

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

会议签到表

工程名称	沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期) 项目		编号	
会议名称	监理例会			
会议地点	项目部	会议时间	2021年05月14日	
与会人签名:				
姓 名	单 位 (部 门)	职 务	电 话 号 码	
王明	中机中电		13693319966	
王明	、		138114416	
朱建东	、		13681242064	
王明官	正衡监理		15961046016	
蔡如林	-----		18805268179	
王日信	正衡监理		13861100087	
张永发	正衡监理		1386348733	
孙人达	中机国际		13875850537	
邱峰涛			15308884574	
杨超	湖南警安		17770971787	
张伟	-----		13707316560	
邵峰	中机		14774866380	
周崇	中机		15173937843	
陈忠岳	锦恒电力		13912299265	
肖建	中机国际		18674817385	

