

会议纪要

编号: JXM10-ZHJL-009

工程名称: 沭阳中邳苏讯新能源有限公司新建2.85MWp屋顶分布式光伏发电项目 签发: 

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021 年 11 月 18 日
会议主持人	梁智豪		
会议主题: 监理周例会			
会议内容: 2021 年 11 月 18 日下午 14:00 在项目部会议室由监理单位组织进行监理周例会, 形成纪要如下: 一、上次会议落实情况: 1、施工资料未上报。 2、1#屋面爬梯防腐未做。 3、2#屋面防护网未做。 4、1#、2#屋面检修通道、桥架安装未完成。 二、会议内容: 1、目前现场施工人员4人, 不满足现场施工需要, 工期严重滞后, 总包单位应立即增加人员。 2、2#屋面检修通道未固定, 且发现部分锈蚀, 已下发通知单立即整改并回复。 3、现暂定于11月22日2#屋面并网, 根据现场人员配置和现场施工情况, 2#屋面电缆仍未开始安装, 必须立即增加人员。 4、1#屋面至今为止检修通道还未开始安装, 现定于11月30日前1#屋面必须具备并网条件, 如未完成将进行罚款处理。 5、施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽, 按要求戴好帽扣, 正确使用劳保用品。施工时要做安全防护, 现场严禁酒后作业, 做好现场安全文明工作, 加强现场管理。			
主送单位	浙江众能工程技术有限公司		
抄送单位	海宁科贸微电网技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021 年 11 月 18 日

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	周例会		
会议时间	2021.11.18		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	梁智强	正衡	17813526551
2	郭后松	众能	
3	王元杰	众能	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			