

# 会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-HYJY-008

签发：贵振军

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| 会议地点  | 业主项目部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 会议时间 | 2022 年 11 月 02 日 |
| 会议主持人 | 贵振军                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                  |
| 会议主题  | 施工质量、安全、进度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                  |
| 会议内容  | <p>会议内容：</p> <p>一、施工单位：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 光伏区 B 区 PHC 管桩累计到货 1214 根，到场总量的 100%；</li><li>2. 光伏区 B 区鱼塘内 PHC 管桩累计打桩完成 1185 根，完成总量的 97.6%；</li><li>3. 光伏并网逆变器到场 11 台，通讯箱 1 台，光伏支架到场 100%；</li><li>4. 光伏组件到场 2708 块 1787280W；</li><li>5. 箱变钢结构平台吊装就位。</li></ol> <p>二、业主、监理项目部对施工单位的要求：</p> <p>质量、进度方面：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 箱变钢平台必须采用 Q235B 的材质，钢构件均采用热镀锌防腐，镀锌层厚度<math>\geq 85 \mu m</math>，现场焊接的局部部位及镀锌层破坏处采用现场冷喷锌防腐，补喷锌厚度不小于 <math>120 \mu m</math>；</li><li>2. 报验进场材料的出厂合格证、检测报告等资料，所有施工资料必须与工程同步；</li><li>3. 光伏支架、组件、电缆桥架安装、电缆敷设、防雷接地焊接同步进行，满足发电条件的光伏阵列及时并网，施工人员必须满足施工需要，严格按照施工进度计划节点实施；</li><li>4. 光伏支架、组件安装必须严格按照设计图纸的要求进行施工，工序开工前向监理项目部报审光伏支架、组件的安装方案，经监理工程师审批后方可进行实施；</li><li>5. 按照设计图纸要求及时采购电缆桥架、直流电缆、防雷接地编、围栏等，材料到场后报监理工程师进行验收，材料检验合格后方允许进场使用；</li><li>6. 要求施工单位对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量问题及时进行整改，监理工程师对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留隐患；</li></ol> <p>安全方面：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 施工单位加强现场安全管理，配备专职的安全员，对新入场人员进行安全教育培训，增强施工人员的安全意识，对新进场的机械设备进行检查，对操作人员资质进行核实，必须在有效期内，确保施工安全零事故，每个施工点位必须配备监护人员，发现安全隐患及时排除，严禁以包代管；</li><li>2. 施工人员进入现场必须正确佩戴安全帽、水上作业必须穿着救生衣，施工现场严禁吸烟、严禁酒后作业；</li><li>3. 新进场的施工人员必须要做好防疫检测工作，进场时必须提供健康码、行程码及 48 小时内核酸检测报告，合格后方可进场施工。</li></ol> |      |                  |

|      |                     |
|------|---------------------|
| 主送单位 | 海丰通威渔光科技有限公司        |
|      | 浙江阳明电力建设有限公司        |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司      |
| 发文时间 | 2022 年 10 月 24 日 星期 |

## 会议签到表

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

日期: 2022 年 11 月 2 日

| 序号 | 姓 名 | 参建单位名称         | 职务/职称 | 联系电话        |
|----|-----|----------------|-------|-------------|
| 01 | 韩旭  | 海丰通威渔光科技有限公司   | 项目负责人 | 15757874923 |
| 02 | 叶飞  | 海丰通威渔光科技有限公司   | 现场经理  | 13735424724 |
| 03 | 鲍炜  | 海丰通威渔光科技有限公司   | 商务经理  | 15867126045 |
| 04 | 黄振军 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 总监代表  | 13582453289 |
| 05 | 王利  | 浙江阳明电力建设有限公司   | 项目经理  | 16628757788 |
| 06 | 谢静  | 浙江阳明电力建设有限公司   | 项目副经理 | 18326652029 |
| 07 | 王世连 | 浙江阳明电力建设有限公司   | 现场负责人 | 13955101031 |
| 08 | 李博  | 浙江阳明电力建设有限公司   | 资料员   | 13335554979 |
| 09 | 蒋志军 | 浙江阳明电力建设有限公司   | 技术负责  | 13004588501 |
| 10 | 李元兴 | 浙江阳明电力建设有限公司   | 劳务    | 1778913866  |
| 11 |     |                |       |             |
| 12 |     |                |       |             |
| 13 |     |                |       |             |
| 14 |     |                |       |             |
| 15 |     |                |       |             |