

会议纪要

工程名称：昆山旭发 1.49MW/樱花卫厨 1.49MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号:ZXSD-HY-005

会议地点	项目公司会议室	会议时间	2022.12.12 18:00
会议主持人	李大超		
会议主题：项目协调会			
参会人员：业主单位徐总 邹总 陆晓晔 廖家扬 叶志文 张华 赵晨 王清泉 叶时刚			
会议主要内容：			
一、施工单位：			
樱花项目：			
1、上周电缆沟已施工完成，夹具安装完成 100%。 导轨安装完成 50%。本周导轨安装完成，并网柜组装完成。			
2、安全情况：上周安全基本可控，安全措施落实到位，监护人员到位，作业手续齐全，班会制度每日进行中，未发生安全事件。本周将继续保护，重点以安全为重。			
3、材料到货情况：上周无材料到货，本周三桥架、3 台并网柜到货。周五电缆到货、组件到货。			
4、问题和协调事宜：目前组件、逆变器等甲供设备未确定到货日期，会对工期造成影响。			
旭发项目：			
1、7#厂房已浇注完成，其它材料已下单。本周将完成全部厂房浇注工作、7#厂房立柱安装。			
2、安全情况：现场班前会、警示标识到位、施工手续齐全、人员监护到位，整体安全良好可控。			
3、材料到货情况：上周无材料到货，本周三支架及配套材料到货。			
4、问题和需协调的事项：目前组件、逆变器等甲供设备未确定到货日期，会对工期造成影响。			
二、监理单位：			
1、安全方面：两个项目总的安全文明施工基本可控，上周未发生事故，希望继续保持。现场临时用电使用要符合用电规范要求做到“一机一闸一漏”，不全规的用电设备不得使用。电缆孔洞施工后如未完成，应及时用安全围挡做好临边防护，防止人员掉落，造成伤害。特种作业要持证上岗，非持证人员不得操作专业工作。吊装作业时监护人员必须与办理的手续一致，不得擅自离岗，施工人员和非作业人员不得在吊装时在吊臂下方走动。临边作业前务必做好安全防护措施，验收符合要求后方可进场施工。			
2、施工工艺及质量方面：现场管理人员对施工工艺了解和掌握比较到位，过程施工质量基本可控，施工前能做到放线定位及复测后再调整等方法，施工方法得当，对监理现场检查的问题能得			

到及时整改和落实，基本按设计要求施工。

3、进度方面：基本按上周所报进度完成相应工作量，总体进度基本良好。

4、施工需要注意的问题：对施工过程中的质量通病要引起重视，不要重复发生。部分施工如果要对厂区造成影响的要提前通知和报备厂里，或者根据厂内要求合理安排好时间。比如旭发的实际情况。

5、继续做好现场的目视化管理工作。

6、支架完成后要申请进行中间验收。做好旭发停车棚的临边安全防护。

7、材料设备到货：并网柜、桥架桥架到货提前做好进场报验手续，做好自检工作和现场开箱检查记录，提交监理和业主单位现场验收。

8、分项工程验收工作：对已完成的分项工程提前做好分项工程验收资料工作，施工资料应与现场施工同步进行。

9、停电拒接前先把对应方案编制好报上来让各方审一下，准备施工前提前做好现场的安全技术交底工作，停电过程中要用到的工器具、检测设备、要准备充足，严格按停电安措执行。安排好现场人员，做好对现场可能遇到突发情况的准备工作。

10、防疫方面：防疫工作仍要重视，做好个人防护，少去人多的地方聚集，不去高发地，减少感染率。如有被感染者，要告知项目负责人，做好防范工作，并适量配备点药品。

三、建设单位：

1、日报、检查验收什么，要放在日报上面。进度，记录实际完成情况，与进度有偏差的，采取的纠偏措施是什么，要写在里面。里程碑节点放在日报里。用照片水印相机拍照。

2、每天工作内容在日报中体现出来，组件手动对施工人员进行交底。电缆核相试验。生产准备（现场设备标签、安全警示、设备命名规则）

3、组件的采购最快 27~28 号中标通知书出来。施工安全防护栏要到位。工程质量要严格把关，材料到货检、执行工艺要求。施工阶段的工作要留好档。资料方面，档案、工程日报、监理日志等留好记录。生产准备工作，并网后内容很多，运维要求 5 年，现场设备命名要遵循命名规则。安全方面，要认真学习相关安全事故案例。

4、现场安全一定要重视，宁愿慢一也不要出任何事情，确保万无一失。

主送单位	建设单位：中鑫土电（苏州）能源科技有限公司 总包单位：江苏中鑫趋势新能源技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022 年 12 月 15 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发： 李大超

会议签到表

项目名称：樱花卫厨 1.49MW/旭发电子 1.49MW 屋顶分布式光伏发电项目

会议主题：项目例会及安全例会 会议

会议日期：2022 年 12 月 12 日

序号	姓 名	单位
1	刘子	旭发电子
2	郭伟	、 、 、 、
3	陈明辉	、
4	魏	
5	王	
6	王	
7	王清泉	
8	李	常州正经
9	加	
10		
11		
12		
13		
14		
15		