

国投广东生物能源有限公司电化学储能项目

会 议 纪 要

(监理例会第 1 期)

常州正衡电力工程监理有限公司



会议纪要

工程名称：国投广东生物能源有限公司电化学储能项目

编号：GTGD-JLLH-001

会议地点	临时会议室		会议时间	2023. 2. 24
会议主持人	陈大伟	会议主题	监理例会	

参加部门/人员：

建设单位—宁普时代数字科技（上海）有限公司

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司

总包单位—广东南网恒源电力工程有限公司

附：参会人员签到表

本次会议是本项目的第 1 次监理会议，主要内容如下：

一、施工单位：

- 1、严格遵守业主单位、监理单位、施工合同及建设管理部门有关规定，落实安全、质量、进度、资料问题。
- 2、本周基础开挖完成 50%。
- 3、下周计划基础开挖完成 100%，垫层、底板浇筑完成，钢筋安装完成。

二、监理单位：

- 1、加强现场施工人员安全管理，新进人员及时进行三级安全教育及安全技术交底，确保现场施工安全，交底资料按要求存档。
- 2、施工作业区做好围避工作，安全警示标志齐全。
- 3、施工过程中严格按照工艺流程与规范要求报验，前道工序未验收合格后道工序禁止施工，隐蔽工程做好隐蔽照片留存。
- 4、为方便现场管控，材料进场节点及时上报，以免造成窝工现象，进度滞后将会对施工单位进行进度索赔。
- 5、每周五召开监理例会（节点为周五至周五），每月 28 号召开月例会，周报、月报例会前提交完成。
- 6、资料报审滞后，要求施工单位内页资料与施工同步，在监理离场后不再提供资料补签工作，合同中注明监理人员离场后有义务协助后期工作，但不协助因总包自身原因



扫描全能王 创建

产生得额外工作。监理完工撤场后签章的文件资料不包括施工单位过程报验资料，施工单位工程量和工程款签证，施工报验，签证资料一律在监理驻场期间完成。如有相关文件资料需监理签章，一律联系公司市场部经办人员处理，正衡监理后续不再直接收取相关单位快递文件资料及处理签章。

7、安全、消防措施必须落实到位，现场安全、消防问题整改不及时或拒不整改、或出现应付检查安全、消防设施不使用现象，由此产生的一切安全隐患及责任将由你施工单位负全部责任。

三、建设单位：

1、例会具有严肃性，各参会人员必须准时到场。

2、会上汇报要有实质性内容，会议开始之前提交施工周、月报。

3、体现会议的重要性，困难点的协调、解决，各项手续办理情况，安全、进度、质量的管控。

4、现场发现问题部位施工方应及时整改，并拍摄有关的影像资料。

5、施工方严格落实安全、消防措施，做好安全、技术交底工作及现场安全管理工作。

6、做好进度、安全、质量控制，必要时进行考核措施。



主送单位	广东南网恒源电力工程有限公司		
抄送单位	宁普时代数字科技（上海）有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023.2.24

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。



