

会议纪要

编号：XYWH-ZHJL-HYJY-004

工程名称：信阳万华禾香集团有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

会议地点	办 公 室	会议时间	2023 年 07 月 28 日下午 4：00
会议主持人	王 孝 金		
会议主题： 监理周例会			
一、会议主要内容 1、本周工作完成情况： (1) 主车间组件安装完成 100% 。 (2) 五金机修仓库、燃料处理仓库两个屋面 1X4 直流电缆敷设完成。 (3) 五金机修仓库、燃料处理仓库两个屋面桥架安装完成。 (4) 五金机修仓库、燃料处理仓库两个屋面逆变器汇流箱安装完成。 2、下周工作安排： (1) 主车间桥架安装完成 45%，直流 1X4 电缆敷设 30%。 (2) 贴面车间、燃料处理车间、主车间桥架弯接完成。 3、材料到货情况： (1) 组件到货：已全部到货。 (2) 逆变器：已全部到货 (3) 支架：已全部到货。 (4) 交流汇流箱：已全部到货。 (5) 并网柜：已全部到货。			

- (6) 电缆：已全部到货。
- (7) 桥架：已全部到货。
- (8) 接地扁铁：已全部到货。

4、现场施工人数：

- (1) 目前现场施工人员 24 人

5、本周现场问题：

- (1) 个别施工人员在屋面施工未穿上衣。
- (2) 吊装作业时未设置安全警戒线。
- (3) 施工人员进出场、上下爬梯未佩戴安全帽。

二、会议措施

1、为了确保吊装作业的安全，设置安全警戒线是非常重要的。现将有关事项要求如下：

- (1) 在进行吊装作业时，必须设置明显的安全警戒线，防止无关人员进入作业区域。
- (2) 安全警戒线的设置应按照规定标准进行，包括线型、颜色、标志等。
- (3) 在吊装作业过程中，应安排专人负责警戒线的维护和监督，确保其完整、清晰和有效。
- (4) 在吊装作业区域内，应确保地面平整、坚实，并避免障碍物和其他危险物品。

2、施工人员在进出厂区以及上下爬梯时未佩戴安全帽。这是一项严重的安全违规行为，存在潜在的安全风险和伤害危险，如果下次再发现进出厂区及上下爬梯不戴安

全帽的人员将进行罚款处理。

3、施工人员赤裸上身，皮肤直接暴露在阳光下，可能导致晒伤、灼伤等安全事故。施工人员长时间在高温环境中工作，未得到有效防护，可能引发中暑、热射病等健康风险。加强施工现场管理，明确规定夏季施工时必须穿上衣，确保施工规范得到有效执行。对现场施工人员开展安全培训，提高他们的安全意识，确保他们了解遵守施工规定的必要性。对违反规定的施工人员进行处理，以示警醒。

三、会议总结：

- 1、本次会议主要总结了本周的工作完成情况、下周的工作安排、材料到货情况、现场施工人数和现场问题。
- 2、在会议措施中，针对吊装作业安全、施工人员安全和现场管理等问题，提出了相应的要求和措施，包括设置安全警戒线、佩戴安全帽、加强夏季施工防护等。旨在确保施工安全和规范得到有效执行。

后附会议签到表

主送单位	信阳万华道生新能源有限公司		
抄送单位	湖北斗由耐建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监 理 有 限 公 司	发文时间	2023.07.28



会议签到表

会议名称	监理例会		
会议时间	2023.7.28 下午 16:00		
会议地点	办公室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	陈锦华	道生国际	1501264236
2	王若金	汇能	13816172038
3	刘元全	斗南西丁	13909780482
4	张涛	斗南耐	18912881775
5	王相成	汇能	1219719344
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			