

会议纪要

工程名称：临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目
临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目之储能区域工程

编号：LYWH-ZHJL-III-00

签发：焦猛

2023年11月24日

会议地点	项目部办公室	会议时间	2023年11月24日
会议主持人	秦帮学		
会议主题： 现场质量、进度、安全文明及协调事宜			
上次会议问题落实情况：			
1、光伏区域 11#、18#号厂房完成上周桥架、槽盒和扁铁安装既定目标； 2、光伏 、储能区域土建工程基本完成上周制订的计划任务； 3、光伏区域、储能工程材料、设备、构配件采购基本能够满足现场施工要求； 4、光伏区域、储能工程施工单位现场过程资料能够及时处理报审； 5、储能工程增补变更方案还未最终确定； 6、光伏 、储能区域土建顶管交叉施工部分还需充分沟通协调，达到顺畅；			
本次会议施工总包单位和储能工程施工单位分别汇报了现阶段施工情况和下一步工作计划，建设单位和监理单位就施工中存在的问题提出要求和解决办法，内容如下： 施工单位： 一、光伏施工区域： 1、本周 11#、18#厂房电缆桥架累计全部完成，接地扁铁分别累计完成 100%和 50%； 2、11#厂房逆变器支架、逆变器安装完成 100%； 3、本周 10#厂房电缆桥架吊装散料完成，接地扁铁打孔完成； 二、光伏施工区域、储能工程施工情况、计划安排和需协调事项 1、除和储能顶管交叉部分外，光伏土建部分顶管施工完成； 2、储能顶管因方案和设计图纸未确定，暂时停止施工； 3、储能工程土建部分电池舱和升压一体机基础商砼浇筑完成，垫层浇筑完成并进行养护； 4、储能工程土建部分电缆沟砌筑完成 80%，			





5、光伏施工区域下周 10#、18#厂房电缆桥架、接地扁铁、逆变器支架、逆变器全部安装完成；10#厂房桥架开孔 40%；

7、光伏施工区域下周所有基础浇筑完成并养护。高压交流电缆通道顶管全部完成；

8、下周储能工程若方案确定，将完成电缆沟开挖、电缆沟浇筑垫层、消防井开挖、消防井浇筑垫层、电缆沟砌筑、消防井绑扎钢筋和消防井支模 50%；

9、施工单位资料员现场编制资料，所做同步资料及时向监理报审报验；

监理单位：

- 1、本周光伏区域施工单位、储能工程周报在周例会前周报、日报群发正常；
- 2、光伏区域、储能工程对施工人员能够每日进行岗前培训和安全交底，安全意识增强，群发领导可见；
- 3、光伏区域、储能工程本周安全工作开展中，不仅地面人员安全帽、反光服佩戴整齐，屋顶施工人员同样安全帽、反光服佩戴整齐，要对安全心生敬畏；
- 4、光伏区域土建施工的基坑，安全围挡、安全警示标志要布置到位；
- 5、光伏区域、储能工程二施工单位施工中要相互协调沟通，齐头并进，实现同步并网；
- 6、储能工程要抓紧完成变更和优化设计工作，避免影响进度工期；
- 7、光伏区域土建基坑钢筋绑扎加密和间格不够，要及时补上，浇筑前我方要复核；
- 8、光伏区域土建基础商砼浇筑后像储能基础浇筑一样做好养护工作，回填土前要对照图纸仔细检查，无误后方可回填；
- 9、储能工程顶管时要注意不要损坏园区管道和管线，对顶管长度和深度要做好记录；

业主单位：

- 1、储能工程二个电池舱、升压一体机基础浇筑后养护做的很好，光伏区域土建基础商砼浇筑养护也要这样养护；
- 2、光伏区域土建基础涉及到的变更要及时设计沟通，设计上要改正过来；
- 3、18#厂房逆变器有立式变为卧式安装且位置发生变化，要让设计院更改；
- 4、接下来 6 平方、4 平方直流电缆敷设，交底下，做好施工工艺方案，依方案施工；
- 5、这里强调的是屋顶电气施工要注意已装组件成品保护，谁损坏谁负责；
- 6、施工时涉及变更部分要抓紧图纸会审，监理审查，我方确认出图后施工才有依据；

- 7、储能工程在增补项方案没落实的情况下就已施工，所做工程量，所进材料及构配件等要有监理项目部先做确认，在平高电气未和我方确定方案前项目上不再接受你方采购设备、材料及构配件等，同时你方要做好方案一旦确定后的进度计划、材料采购计划等保证项目工期措施；
- 8、天气进入寒冬，总公司要求项目上注意人员健康，项目上做好人员进场登记，防止流感、新冠病毒传播影响项目正常施工；
- 9、本周安全工作各施工组都能严格要求，希望大家再接再厉保持下去；

主送单位	湖北斗由耐建筑工程有限公司 四川金铎恒业建设工程有限公司		
抄送单位	临沂万华道生新能源有限公司		
发文单位	临沂万华禾香板业19.99MWp屋顶分布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2023年11月25日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



工地例会会议签到表

编号: LYGF-ZHJL-LH-00

会议地点	项目部办公室			开始时间	2023.11.24 14:30
序号	姓名	部门单位	职务职称	联系方式	
1	王心怡	道生	总收	13880559649	
2	陈永志	斗由耐		18696015133	
3	张瑞	斗由耐		19971539252	
4	郑红秀	斗由耐		15165539222	
5	张晖	常州飞恒	专监	18115809552	
6	李翔宇	常州飞恒	副主	18841175096	
7	陈永志	四川锦祥		18983557665	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

