

会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

签发：黄永革

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023/11/10 下午 16:00
会议主持人	王孝金		
会议主题：施工进度、协调、安全			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 本次例会由平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 2023 年 11 月 10 日监理例会			
一、东郑光伏区工程进展情况汇报			
1、桩基础引孔 610 个			
2、支架安装 43 组			
3、目前还有 800 个左右孔没有引好。			
4、12 号以后每天支架安装要达到 0.8MW。			
5、11 月 18 日安装人员要增加到 120 人，如果达不到要考核。			
二、西沟光伏区工程进展情况汇报			
1、桩基浇筑 1360 个			
2、光伏组件单晶 550Wp 到货 1152 片			
3、12 月 10 日完成到 7MW 并网条件。			
三、中规光伏区工程进展情况汇报			
1、二次线敷设 80——90%，11 号铁塔基础与老百姓还没调解好。15 号铁塔老百姓阻工不让组塔正在协调。			
2、升压站所有电气 15 号前安装完成，30 号可达到调试进行。			
3、所有设备说明书收集送到总包保存。			
4、管母、事故油池、鹅卵石、明天给个准备到货进场时间。			
四、升压站工程进展情况汇报			
1、二次线缆敷设。			
2、200 立方钢筋混凝土蓄水池壁及顶板钢筋绑扎及模板安装、加固完成，混凝土浇筑完成。			
3、GIS 设备组合安装，保护屏接线，GIS 抽真空，安装 GIS 附件。			
4、北侧护坡至待迁移坟处砌筑完成，已砌筑护坡勾缝完成。			

- 5、 升压站集水井基坑开挖及垫层浇筑、集水井砌筑完成（共 9 基）。
- 6、 一次舱南侧至围墙外电缆沟道开挖完成，垫层浇筑完成，底板钢筋绑扎开始。
- 7、 升压站北侧清水围墙砌筑完成约 25 米，总计完成 45 米，总长度 350 米。
- 8、 化粪池基础底板浇筑完成。
- 9、 消防水池避水试验注水开始。
- 10、 升压站场地平整及土方倒运。
- 11、 室外母线制作安装，引下线制作安装

五、 业主单位要求与提醒事项汇报

- 1、 所有施工人员都需穿防滑鞋、进入施工现场必须正确安全帽。

六、 监理单位要求与提醒事项汇报

- 1、 在巡视现场是发现部分施工人员未佩戴安全及未穿反光背心。请各单位加强对施工现场的安全管理和监督，确保施工人员的人身安全。
- 2、 当每道工序完成后报监理验收合格后方可进入下一道工序。请各单位严格按照监理要求进行施工，确保工程质量和进度。

会议总结：本次会议主要围绕各光伏区工程进展情况进行了汇报和讨论，明确了下一阶段的工作目标和要求。同时，监理单位对施工现场的安全管理和工程质量提出了具体要求，要求各单位加强管理，确保工程顺利进行。希望各单位能够按照会议要求，切实加强施工现场的安全管理，提高工程质量，确保工程按期完成。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023/11/13

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到单

会议主题		会议时间		会议地点
会议主题		2023.11.10		会议地点
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	马义	长江生态	15618758711	
2	王琳	上海电力	18914664520	
3	谢富祥	上电万坤	13959012080	
4	张迪	上电一公司	13472800155	
5	李朝辉	上电万坤	1823523410	
6	董涛涛	上电万坤	15393860070	
7	周邦国	景骏	13860038899	
8	杨文博	景骏	18003231238	
9	杨文	中电	1365261485	
10	张伟	景骏	18031839311	
11	张迪	上电一公司	1589809011	
12	张迪	上电一公司	18435144585	
13	方佳乐	上电一公司	13453675774	
14	李金	景骏	13546486708	
15	隋冬	景骏	18956954415	
16	刘祥阳	长江生态	13339181421	
17	马国兴	中电	13643479879	
18	汪俊豪	景骏	18655638603	
19	马建利	景骏	13935710440	
20	毛文欣	上电一公司	138714871	
21	王全	正衡监理	13816172038	