

会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/04/23 下午 16：00
会议主持人	王 轩		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 会议总结强调： 一、本周周五监理例会，要求各场区电气人员来项目部参加培训。施工过程中，项目部将不时对各光伏场区电气施工人员进行检查，不合格的直接清退出场，并对管理人员进行考核。 二、本周周五监理例会由运维机构组织开展“组件安装过程中涉及的安全隐患”进行安全培训。 三、所有光伏场区已完成区域逐步组织开展验收工作，发现的问题以整改通知单形式下发。验收前编制完成区域验收时间表。 四、对侧站间隔文物批复相关事宜尽快确定，并要求施工单位提前安排人员进场施工。 五、所有光伏场区每日组织进行站班会制度，对施工人员进行相关安全、技术交底，安全隐患及时处理。 六、为解决高坡度作业环境下的散料问题，要求阳朝光伏场区、西沟光伏场区在一周内增加 3-10 台无人机辅助散料。			

七、要求施工单位尽快提供升压站所有设备的调试大纲，已完成的试验调试报告尽快上报。

八、新确定地块抓紧时间联系设计单位出具现场排布图，确定箱变安装位置。

九、所有光伏场区施工人员严禁酒后驾驶、无证驾驶，禁止酒后作业，定期对施工人员进行教育和培训，强调酒后作业的危害和后果，并重新提交施工人员体检报告。

十、目前处于蛇虫频繁出没季节，施工单位应向施工人员普及蛇虫咬伤防范知识，要求施工人员作业时穿长袖长裤等防护措施，做好防蛇虫咬伤应急预案。

十一、即将进入夏季高温作业，做好施工人员防暑降温工作，提供降暑饮品、消暑降温药品发放要及时到位，改善作业区、生活区的通风和降温条件，保证人员身体健康。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024. 04. 23

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到单

会议主题		会议时间		会议地点
		2024.4.23		项目会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	李伟	上电-电研	18914662520	
2	王磊	景路	15158156433	
3	王磊	正德监理	13816172038	
4	张华	上电-公司	13472800155	
5				
6	王磊	上电-公司	18425144585	
7	王磊	景路	1583060070	
8	李伟	景路	18031838317	
9	李伟	景路	1825608298	
10	李伟	景路	1825122228	
11	李伟	上电-公司	1587014801	
12	李伟	景路	13860038899	
13	李伟	景路	13834635729	
14	王磊	正德监理	15155689665	
15	王磊	上电-公司	13453615774	
16	杨文博	景路	18003231238	
17	胡松伟	景路	13933643211	
18	李伟	上电-电研	15624744666	
19	李伟	上电-电研	19888553838	
20				