

会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/09/27 17: 00
会议主持人	王 轩		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 会议总结强调： 一、防高处坠落、防滑、防恶性“风吹雪”、防“高反” 对于高坡度山地光伏项目，须开展危险辨识和风险评估，采取切实可行的措施防落石防设备人员坠落。当作业地点的风力达到五级时，禁止吊装受风面积大的物件;当风力达到六级及以上禁止进行起重作业。冬季高处登高作业人员必须佩戴防滑鞋、防护手套等防滑、防冻措施。冬季高海拔、高寒地区施工作业须按规定携带对讲机、GPS 定位器等必要的安全防护和应急设备，项目单位须组织对恶性“风吹雪”等天气情况开展危害辨识与风险评估，认真组织再次学习新疆公司“11.28”事件，防范同类事件的发生。 二、防火灾防中毒事故			

严禁在施工现场吸烟;对于现场的易燃杂物,随时清理,严禁堆放在有火种的场所附近。对于冬至日等特殊日期,采用科技助安的手段,加强现场巡视的频率,防止冬至祭祀活动而造成的山火对场站的影响。严禁在生活区及办公区采用煤炉取暖做饭,防止冬季发生一氧化碳煤气中毒事故。

三、防止交通事故

加强对工程机械设备的检修保养,各安全装置必须齐全有效,润滑油、防冻液等符合要求,且大型工程机械设备需要安装防滑链条。严禁酒后驾车、无照驾驶、疲劳驾驶。遇严重冰雪天气,应尽量减少车辆出行。如必须车辆出行,车辆行进中应保持行车距离,防止尾追事故的发生。

四、各场区内所有箱变需立即进行自检,详细汇总存在的问题,并及时通知相关厂家进行缺陷消除。

五、所有光伏场区待并网区域必须保持不少于 15 名消缺人员,以确保并网工作的顺利进行。

六、所有光伏区新地块明晚前完成视频监控资料的汇总,并上报至建设单位,以便于监控与安全管理。

七、阳朝、西沟、洪池高压电缆需尽快确定容量,并将相关信息上报给东郑耿总进行采购安排。

八、阳朝、西沟、洪池材料采购需严格按照材料表执行,确保材料及时采购并进场,不得影响工程进度。



九、阳朝、西沟、洪池新地块进度计划需在明晚前上报至项目部，以便整体协调与监控。

十、洪池、阳朝 2、西沟 2 标识标牌国庆节前全部安装完成。

十一、所有光伏场区内杂草尽快安排人员清理，以防止杂草堆积引发消防事故及其他安全隐患。

十二、集电线路施工进度计划需尽快提供，并确保内容细化、合理，以便于整体项目进度的把控与优化。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024. 09. 27

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到单

会议主题		监理例会		
会议时间		2014.09.27	会议地点	项目部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	王	华林电研所	18914664520	
2	李	华林电研所	156349144666	
3	王	上电公司	13472800155	
4	王	正德监理	13816172038	
5	王	上电公司	1845123456	
6	周	景	18256082198	
7	陈	景	1386038899	
8	耿	景	13663588172	
9	王	中	13653604485	
10	王	中	13353473266	
11	王	上电公司	13870148071	
12	孙	运维	17535283945	
13	王	运维	13623445349	
14	王	运维	19935161277	
15				
16				
17				
18				
19				
20				