

国电投安徽生态能源有限公司会议纪要

生产工程部

2024 年 04 月 22 日

签发人：江继波

安徽生态在建项目 2024 年 04 月第 3 周 工程周例会会议纪要

2024 年 04 月 22 日 13:30-15:00，国电投安徽生态能源有限公司（以下简称“安徽生态”）生产工程部组织各相关参建单位通过腾讯视频会议的形式召开了安徽生态在建项目 2024 年 4 月第 3 周工程周例会。会议由生产工程部杨国梁主持，会议听取了各项目总包单位对邳州、新沂、铜陵、涡阳及双柏等项目近期获客、物资到货、勘探、安装、并网、下周工作计划及拟采取的措施等情况的汇报，并进行了讨论；再次学习了《关于福建公司漳州通同发光伏项目人身触电事故的通报》（事故快报 2024 年第 5 期），形成会议纪要如下：

1、再次明确各项目周例会汇报材料（需加入每一项工作如：并网、资料提交、资料完善、纠纷协调等的倒排计划）及参会

人员名单须在会前 1 天由监理单位审核后发至生产工程部项目负责人处；

2、再次要求各项目总包单位按照要求的时间报送日报（含在线表格填报、并网台账每日更新）、周报及月报，监理单位做好审核工作；

3、要求邳州、新沂项目总包单位对安徽生态 4 月份月经营分析会中列出的 17 个账号异常户（新沂项目：王庆夫、傅信荣、任元喜、王增华、房德仲、杨淑英、陈九精、王长海、马敬坤、冯常久、陈恩；邳州项目：赵红云、于如栋、候永凤、张抗抗、吕立豹、糕红）持续跟进处理，4 月 30 日前处理完成并反馈生产工程部；

4、要求邳州、新沂项目总包单位在向监理单位提交每户电站验收资料的同时提交房屋载荷报告备查；

5、要求铜陵项目做好组件供应组织工作，确保组件 4 月 26 日前进场，避免现场出现无组件可装的局面；

6、要求双柏项目做好复工前的人员三级教育、安全技术交底、设备物资采购、复检和进场报验、施工工器具进场报验等各项准备工作。

会议时间：2024 年 4 月 22 日 13:30

会议主持：杨国梁

参会人员：

安徽生态：江继波、谈震旻、陈强、杨国梁、张俊、陈斌、
陈志东、董平

总包单位：夏翔、罗传志、瞿正、胡亚、张霄阳、王杰、闫
齐飞

监理单位：朱健康、张望、张晖、王明官、刘春宇

记录整理：杨国梁

分送：张总、江总、生产工程部、安环部、发展部、邳州上电申宏新能源
有限公司、新沂上电申宏新能源有限公司、铜陵上电申宏新能源有限公司、
涡阳上电俊能新能源有限公司、双柏上电政东新能源科技有限公司

安徽生态能源有限公司生产工程部

2024 年 04 月 22 日印发
