

会议纪要

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园 12MWP 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）

编号：ZHJL-QWDZGC-HYJY-007

签发：戚平

会议地点	施工项目部	会议时间	2025 年 07 月 01 日 9: 30
会议主持人	王昌龙		
会议主题：宁波前湾新区战略新兴产业园 12MWP 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）竣工验收 主要议程：一、参建单位进行各自的工作总结汇报 二、现场实体部分进行验收查看 三、就现场存在的实际问题 and 情况提出整改要求以及后续整体项目收尾工作讨论			
本次会议内容： 一、汇报情况： 1、首先由施工单位进行施工工作总结汇报，汇报从项目概况、工程简介、设备材料的品牌选用、材料品质的把控、施工过程安全质量控制、施工过程技术资料检查、工程变更情况、现场签证情况和验收结果检查等阐述和竣工验收自评等十个方面进行了施工工作总结。项目工程施工质量自评合格；安全施工方面没有发生任何人身、设备机械和第三方事故等。现申请要求对本项目进行工程竣工验收。 2、其次由监理单位对本项目监理工作总结进行汇报，监理方从五个方面进行了监理工作的总结，认为本项目工程施工质量总体合格。同时针对存在问题：（1）、进入各个地块园区施工的具体时间不能确定，园区原总包单位在安全协议签署、水电费管理和总包配套管理费等事项迟迟不肯答复。施工只能一个地块一个地块的分开实行，材料来回倒运，施工人员的安排分散，施工时间的断断续续以及和园区内其他作业班组交叉作业等，对工期的影响是严重的。建议在较准确的确定进场时间后进行开工实施作业。另对困难解决的时效增加预见性，为后续施工留有协调空间增加。 二、现场查看实体感观和质量验收： 参与竣工验收会议的人员分两组分别对 F 地块和 H 地块的屋顶光伏区和园区配电房并网点进行了现场检查，询问相关情况，检查过程略记。大家一致认为本项目工程的施工外观和现场感观良好。 三、参与验收人员就一些事宜进行了明确，汇总如下： 1、现场对施工尚未完成的尾项尽快完成，原则上和竣工验收存在的问题消缺整改的时间一致在一周完成。 2、施工单位的合同履行情况说明、变更的立项和签证报价尽快报建设单位，相关的资料与竣工证书一起进行签字盖章。			



3、现场施工单位要与物业、原总包单位等相关方对原有屋顶和其他园区内的设备设施等进行验收，对整改意见及时进行闭环，签字确认。 4、做好防台风的相关措施，防止光伏区因施工的进出口没有及时处理导致雨水渗入等。 5、并网验收后送电前与各园区及时通知，让其知晓并得到一定的支持和配合。 6、施工单位运维工作积极介入，确定号相关的定值和设置，各个孔洞封堵完成，运维平台和采集数据保存好。 四、参与验收人员认为现场还存在的一些问题，需要整改，汇总如下： 1、屋面等部位还存在一些零星施工垃圾未清理，少量的孔洞胶泥封堵密封不严实； 2、配电房内的零星材料和施工垃圾未清理彻底。 3、光伏项目的标识标牌不全面，楼顶出口处和消防灭火器处等在检查补充完全。 4、H 地块园区内的屋顶泛光照明交流电源线借用光伏项目的直流线缆桥架内敷设，原则上是不规范的，要求撤换掉。 五、大家对现场实体进行了查看和验收，原则上认为本子项目整体质量是合格的，就以上提到的问题进行明确要求： 1、关于现场的存在问题一周内进行消缺整改完成。要求施工单位和监理单位抓紧时间予以落实实现资料闭环。 2、尾项的工作抓紧时间完成（如清洗系统接口问题、通讯箱安装及调试等）。 3、并网事宜抓紧时间落实，争取早日实现并网发电。 （以下空白）		
主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园 12MWP 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）项目部	
抄送单位	宁波泰能电力建设有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园 12MWP 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）施工项目部	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园 12MWP 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）监理部	2025. 07. 02

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：



会议签到表

2025.07.01 9:30

工程名称：宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
郑一东	海晟		13567111988
王昌元	海晟		17606850035
姜晨阳	海晟		15874539494
熊志	阳之源		13626855009
卢文辉	海晟		19127368244
李马	正新监理		15188280931
张庆强	宁波信基		15325740957
杨旭	"		18868636896
郭迎迎	海晟		18606745818
陈平	常州正新监理		13656129006
雷叙利	宁波信基		18758373871
舒晓	宁波信基		13906840774

