



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision Co., Ltd.

监理延期确认联系单

工程名称：珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

编号：002

致：珠海市杭广泰电力有限公司（建设单位）

根据珠海市杭广泰电力有限公司和常州正衡电力工程监理有限公司双方签订的“广东珠海特灵通 1.28MWp 分布式光伏发电项目建设工程委托监理合同”，约定监理期限：2020 年 05 月 14 日至 2020 年 08 月 13 日，截止 2020 年 08 月 13 日 已满足监理期限 92 天。自 2020 年 08 月 14 日 始，已进入监理延期阶段。若不同意延期，监理项目部将按照合同约定时间到期后停止监理工作并离场。

请珠海市杭广泰电力有限公司三日内予以确认。

监理项目部：（章）

负责人：杨晓玲

日期：2020 年 07 月 30 日

建设单位意见：

同意延长至并网结束

建设单位：（章）

负责人：叶晓峰

日期：2020 年 7 月 30 日

地址：常州市武进区经济开发区兰香路 8 号（交大科技园内）
电话：0519-86767922 86767918 85503573

网址：www.zhil-power.com