

## GFDZJBM12: 质量/安全活动记录

## 质量/安全活动记录

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号: 003

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 活动时间    | 2017年10月22日8时-10时                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 活动地点    | 项目部办公室                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 主持(交底)人 | 李云                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 内容:     | <p>本工程施工进度缓慢,主要原因有两点:1、部分扶贫村光伏电站建设在个乡镇学校的屋面,前期未协调好,造成工期延误。2、光伏组件到货时间太迟。2017年10月19日,厂家发货,到江西上饶附近出车祸,导致整车组件无法使用。现催促厂家尽快发货。</p> <p>现要求施工单位加大施工力度,同时保证施工质量和施工安全。要求所有进场施工的人员必须佩戴好个人防护用品。个别村屋面没有女儿墙的需做好相应的防护工作。</p> <p>关于施工中遇到的问题,及时上报,由业主方协调解决,要做到在最短的时间内把所有贫困村光伏扶贫电站建设完成。</p> |
| 参加人(签字) | 李云、 隋博文                                                                                                                                                                                                                                                                   |

