

监 理 日 志

工程名称: 隆化县退耕还林工程北河农场五期工程

日期	2017 年 11 月 21 日 星期二	气候	晴	气温	-12~6℃
监理人员动态: 正常上岗		材料进场、取样见证、合格情况: 流凌土块取样.			
施工方人员动态: 仁光能工正施工.					
施工机械动态: 流凌土搅拌机运行					
施工进度情况	1. 亮化工程新增流凌土检测方法. 电话头制作. 2. 其它工程暂停状态.				
检查发现的问题	1. 不足1.0mwp亮化面积基本确定在亮化工程北河农场5个山坡上. 但急需变更土地. 设计地开图. 2. 流凌土受冻.				
处理措施、意见、结果	1. 关于流凌土受冻. 要求总公司《处理方案》. 按方案指导施工. 2. 亮化工程不再扩展亮化面积. 因为车水已经开地1300亩. 我建议为: 虽至1300亩. 虽可用面积基本利用.				
协调内容或其他	尚有大量的沟壑. 坡地. 临时道路. 树林. 树木等不能利用. 所以向北扩展. 1. 我言亮化工程不足1.0mwp建设面积. 交流意见.				
记录人	沈旭友 刘启瑞	总监签阅	薛卫财		