

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 2024 年 3 月 6 日<br>星期：三    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 天气:阴            | 气温：3° -11° |
| 监理人员动态：1 人                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 材料进场、见证取样、合格情况： |            |
| 施工人员动态：施工人员 14 人、管理人员 4 人 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |            |
| 施工机械动态：旋钻机一台，挖机一台         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |            |
| 施度<br>工情<br>进况            | <p>一、今日施工计划：</p> <p>1、7-1 破混凝土层，计划完成 10%。</p> <p>2、生物反应池上方光伏支架安装，计划完成 2%。</p> <p>3、箱变基础砌筑计划完成 5%。</p> <p>二、今日完成情况：</p> <p>1、7-1 破混凝土层，完成 10%。</p> <p>2、生物反应池上方光伏支架安装，完成 2%。</p> <p>3、箱变基础砌筑完成 5%。</p> <p>三、累计完成情况：</p> <p>1、桩施工完成 32 根。</p> <p>2、沉淀池中部立柱安装完成 5%。</p> <p>3、生物反应池上方水泥配重块安装完成 3840 个。</p> <p>4、生物反应池上方水泥配重块吊装完成 3840 个。</p> <p>5、箱变基础砌筑累计完成 5%。</p> <p>6、生物反应池上方支架安装完成 60%。</p> <p>7、7-1 破混凝土层，完成 15%。</p> <p>四、明日计划</p> <p>1、7-1 桩基破混凝土层，计划完成 5%。</p> <p>2、生物反应池上方光伏支架安装，计划完成 2%。</p> <p>3、箱变基础砌筑计划完成 5%。</p> |                 |            |
| 检的<br>查问<br>发题<br>现       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |            |



|                                 |     |      |     |
|---------------------------------|-----|------|-----|
| 处<br>理<br>见<br>措<br>施<br>结<br>果 |     |      |     |
| 协<br>及<br>调<br>其<br>内<br>它<br>容 |     |      |     |
| 记录人                             | 田在欣 | 总监签阅 | 朱友军 |

