

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 2024 年 7 月 24 日<br>星期：三   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 天气:晴            | 气温：28° -38° |
| 监理人员动态：1 人                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 材料进场、见证取样、合格情况： |             |
| 施工人员动态：施工人员 52 人、管理人员 4 人 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |             |
| 施工机械动态：                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |             |
| 施度<br>工情<br>进况            | <div>一、今日施工计划：<br/>1、A 区 7-1-2 组件安装 5%。<br/>2、生物池钢结构支架组件安装。<br/>3、一次仓高压电缆终端头制作。<br/>二、今日完成情况：<br/>1、A 区 7-1-2 组件安装完成 5%。<br/>2、生物池钢结构支架组件安装 10%。<br/>3、一次仓高压电缆终端头制作完成 65%。<br/>三、累计完成情况：<br/>1、生物池上刚性支架钢结构安装完成 100%。<br/>2、B 区 7-1-3 索张拉完成 30 根；D 区 7-3-4 索张拉 45 根；A 区 7-1-2 索施工 73 根张拉 48 根。C 区索施工 30 根。<br/>3、D 区 7-3-4 组件安装完成 90%。A 区 7-1-2 组件安装完成 30%。<br/>4、高压电缆敷设完成 100%。<br/>5、低压电缆敷设 65%。<br/>4、箱变低压电缆接线完成 65%。<br/>7、高压电缆终端头制作完成 87%。<br/>四、明日施工计划：<br/>1、7-1-2 端部钢结构柱脚灌浆。<br/>2、高压电缆头制作。<br/>3、台风前现场检查。</div> |                 |             |
| 检的<br>查问<br>发题<br>现       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |             |



|                      |     |      |     |
|----------------------|-----|------|-----|
| 处意<br>理见<br>措结<br>施果 |     |      |     |
| 协及<br>调其<br>内它<br>容  |     |      |     |
| 记录人                  | 田在欣 | 总监签阅 | 朱友军 |

