

安徽宿州 120MWp 户用分布式光伏发电项目

项目监理月报

(第五期)

2022-05-28-2022-06-25



安徽宿州 120MWp 户用分布式光伏发电项目项
监理技术咨询部

2022 年 06 月 25 日

安徽宿州 120MW 户用布式光伏发电项目月报

2022 年 06 月 25 日第 5 期

建设单位：安徽上电俊能新能源科技有限公司	填报周期：2022.05.28-2022.06.25 日																				
一、项目总体建设进度汇总： 1、支架、组件本月完成 284 户，累计安装完成 2915 户，完成率 52.06%。 2、逆变器、电表箱安装本月完成 311 户，累计安装完成 2821 户，完成率 49.36%。 3、并网情况：本月并网 9.964MW，累计并网 42.024MW，完成占比 35.02%。 4、光伏组件、逆变器累计到场： <table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>厂家规格型号</th> <th>本月到货</th> <th>备 注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>组件</td> <td>中南光电型号 540</td> <td>11966 片</td> <td>累计到货 21326 片，到货占比 88.60%</td> </tr> <tr> <td>组件</td> <td>亿晶光电型号 535</td> <td>2687</td> <td>累计到货 20667 片，到货占比 98.69%</td> </tr> <tr> <td>逆变器</td> <td></td> <td>0 台</td> <td>累计到货 2008 台，到货占比 66.9%</td> </tr> <tr> <td>支架</td> <td>荣 诚 创 辉 41×41×2.0</td> <td>120 吨</td> <td>累计到货 1928 吨，到货占比 67.87%</td> </tr> </tbody> </table>		名 称	厂家规格型号	本月到货	备 注	组件	中南光电型号 540	11966 片	累计到货 21326 片，到货占比 88.60%	组件	亿晶光电型号 535	2687	累计到货 20667 片，到货占比 98.69%	逆变器		0 台	累计到货 2008 台，到货占比 66.9%	支架	荣 诚 创 辉 41×41×2.0	120 吨	累计到货 1928 吨，到货占比 67.87%
名 称	厂家规格型号	本月到货	备 注																		
组件	中南光电型号 540	11966 片	累计到货 21326 片，到货占比 88.60%																		
组件	亿晶光电型号 535	2687	累计到货 20667 片，到货占比 98.69%																		
逆变器		0 台	累计到货 2008 台，到货占比 66.9%																		
支架	荣 诚 创 辉 41×41×2.0	120 吨	累计到货 1928 吨，到货占比 67.87%																		
二、项目安全施工管理。 现场施工安全管控措施基本管控实施到位，安全管理受控。																					
三、下月计划主要工作内容 继续全辖区光伏安装施工。																					

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述		
照片		
文字描述		

照片		
文字描述	 宿州120MW户用分布式光伏发电项目 2022-06-06 星期二 02:45 施工区域: 宿州市埇桥区 施工内容: 户用分布式光伏发电系统电气安装 施工责任人: 王... 监理单位: 宿州正衡电力工程咨询有限公司 建设单位: 安徽上电新能源科技有限公司	 安徽宿州120MW户用分布式光伏发电项目 2022-06-13 星期一 11:23 施工区域: 宿州市埇桥区 施工内容: 支架安装、组件安装及电气安装 天气: 晴 25℃ 地点: 宿州市埇桥区... 建设单位: 安徽上电新能源科技有限公司 监理单位: 宿州正衡电力工程咨询有限公司
照片		
文字描述		
照片	 安徽宿州120MW户用分布式光伏发电项目 2022-06-14 星期二 10:53 施工区域: 宿州市埇桥区 施工内容: 支架安装、组件安装及电气安装 天气: 多云 23℃ 地点: 宿州市埇桥区... 建设单位: 安徽上电新能源科技有限公司 监理单位: 宿州正衡电力工程咨询有限公司	 安徽宿州120MW户用分布式光伏发电项目 2022-06-16 星期四 10:01 施工区域: 宿州市埇桥区 施工内容: 支架安装、组件安装及电气安装 天气: 晴 30℃ 地点: 宿州市埇桥区... 建设单位: 安徽上电新能源科技有限公司 监理单位: 宿州正衡电力工程咨询有限公司