

海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

2023 年 9 月份情况汇报

报告日期：2023.09.30

编号：006

项目名称	海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目（二期116MWp）		
项目规模	120MWp	项目地址	广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村
监理负责人	贲振军	监理人数	1名
进场时间	2023年4月7日	合同工期	26人/月
参建单位	建设单位：海丰通威渔光科技有限公司 收购公司：坤能智慧能源服务集团股份有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 设计单位：中国电力工程顾问集团西南电力设计院 施工单位：安徽成和电力建设有限公司		
报告内容			
一、项目概况：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目位于广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村，场地地貌成因类型为黄土台地，地貌类型为平地，地势平坦；整个光伏电站占用水面面积约1800亩，装机容量为120MWp，并新建110kV升压站一座，本发电系统采用分块发电，集中并网方案，拟分成30个光伏并网发电单元，光伏方阵经逆变升压至110kV，最终通过1回110kV线路接入电网。			
二、参建单位情况			
1. 建设单位：海丰通威渔光科技有限公司			
项目负责人：李强 联系电话：15882329322			
2. 收购单位：坤能智慧能源服务集团股份有限公司			
项目负责人：韩煜 联系电话：15757874923			
3. 总包单位：浙江阳明电力建设有限公司			
项目经理：张小栋 联系电话：16628757788			
4. 施工单位：安徽成和电力建设有限公司			

项目负责人：章俊 联系电话：13856375566

5. 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

项目负责人：贲振军 联系电话：13582453199

三、设计单位情况

1. 施工图交付情况介绍：光伏区C、D地块正式施工蓝图已经到场。
2. 现场是否有设计代表，无

四、供应商材料、设备进场情况：

PHC. AB-300管桩到场4753根43185米，累计到场25.55%。

五、施工情况

- 1) 光伏区D地块预应力高强混凝土管桩累计打桩完成4614根，1#方阵1093根3#方阵182根7#方阵548根10#方阵1005根9#方阵679根11#方阵1107根；
 - 2) 光伏区D地块拆除临时住房1间、鱼塘边缘清理杂草、主路清表及回填土石方，迁移村内路口电杆1处，升压站地块回填土推平碾压完成；
 - 3) 光伏区D地块10#11#方阵预应力高强混凝土管桩桩头除锈刷底漆完成450根；
 - 4) 材料到场情况：预应力高强混凝土管桩累计到场4753根，累计到场总量的25.55%；
 - 5) 投入的人员情况：项目经理1名、项目负责人1名、土建总负责人1名、土建现场负责人1名、采购员1名、材料员1名、打桩作业人员5名，桩头防腐人员5名；
 - 6) 投入的机械情况：打桩船1艘、运桩船2艘、20吨吊车1辆、压路机1台、挖机2台；
2. 质量情况：光伏区打桩施工质量可控。
 3. 安全情况：安全可控。

六、监理工作情况

1. 审批施工单位报验的资料10份，主持召开监理例会3次，安全技术交底3次，预应力高强混凝土管桩到场卸货，监理人员全程跟踪安全旁站，经查验管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用；编写平行检验记录23份、旁站监理记录23份、设备材料开箱检查记录23份、安全旁站监理记录23份、监理周报4份、下发监理工作联系单3份。
2. 工作中不足和需要加强、提高的地方：努力工作，提升自我。
3. 业主对监理工作的态度、意见及要求：业主对监理人员的工作态度满意。
4. 监理工作与生活情况，需要公司哪些帮助：无

七、其他：升压站11月正式开工，光伏区10月20日开始安装支架，10月下旬可以安排一名监理工程师到场，个人建议秦福章或者王洪伟。

八、总结：

光伏区打桩作业，监理人员每天现场巡视，发现质量问题提醒施工人员进行整改，及时审批施工单位报验的施工资料，要求施工单位安全文明施工，提高工作效率。



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision Co., Ltd.

监理进场确认联系单

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-JCQR-001

致：海丰通威渔光科技有限公司（建设单位）

根据海丰通威渔光科技有限公司与常州正衡电力工程监理有限公司（以下简称“正衡监理”）签署的建设工程委托监理合同约定，由正衡监理负责（二期 116MWp）海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目的监理工作。正衡监理已按建设单位的要求派遣监理工程师于 2023 年 04 月 07 日在现场成立监理项目部，正式开展监理工作，请确认。

监理项目部：（章）

负责人：李强

日期：2023 年 04 月 07 日

建设单位意见：

确认进场

建设单位：（章）

负责人：李强

日期：2023 年 04 月 07 日

地址：常州市武进区经济开发区兰香路 8 号（交大科技园内）
电话：0519-86767922 86767918 85503573

网址：www.zhjl-power.com



项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目(二期)
 项目所在地: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村
 考勤周期: 2023年05月26日—2023年06月25日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假 天数	旷工 天数	出勤 天数	签名
1	贾振军	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			31	贾振军	
2	/																																			
3	/																																			
4	/																																			
5	/																																			
6	/																																			

监理项目部负责人(章): 业主方负责人(章): 监理公司负责人(章):

填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“x”表示旷工。



项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目(二期)
 项目所在地: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村
 考勤周期: 2023年06月26日—2023年07月25日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假 天数	旷工 天数	出勤 天数	签名
1	贾振军	√	√	√	√	/	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			30	贾振军	
2	/																																			
3	/																																			
4	/																																			
5	/																																			
6	/																																			

监理项目部负责人(章): 业主方负责人(章): 监理公司负责人(章):

填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“x”表示旷工。



项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目(二期)
 项目所在地: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村
 考勤周期: 2023年07月26日—2023年08月25日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名		
1	贾振军	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31	贾振军
2	/																																					
3	/																																					
4	/																																					
5	/																																					
6	/																																					

填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“x”表示旷工。



项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目(二期)
 项目所在地: 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村
 考勤周期: 2023年08月26日—2023年09月25日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名			
1	贾振军	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31	贾振军
2	/																																						
3	/																																						
4	/																																						
5	/																																						
6	/																																						

填表说明: 1、“√”表示正常出勤,“▲”表示请假,“x”表示旷工。