

工程款付款申请表

编号: SGTP2016025-01

项目名称	天湖能源孝南三汉 40MWp 设施农业光伏电站项目	申请时间	2016 年 7 月 6 日
委托人名称	湖北天湖能源有限公司	合同编号	委托人: 监理人:
申请单位名称 (盖章有效)	常州正衡电力工程监理有限公司	付款类别	
开户行名称	建设银行常州延陵路支行	☒ 首期款 ☐ 进度款 ☐ 尾款 ☐ 质保金 ☐ 延期款 ☐ 其它	
开户行账号	3200 1628 5360 5251 5030		
付款依据	监理合同附件 C: 报酬和支付中 2.2.1.1.进场款的支付: 在合同生效、监理人员入场后, 项目法人按合同总价的 10% 支付进场款。		
合同总价	(大写): 伍拾捌万元整	¥580000.00	(元)
累计支付	(大写): 零元整	¥0.00	(元)
本次申请	(大写): 伍万捌仟元整	¥58000.00	(元)
监理进场情况	监理人员于 2016 年 04 月 20 日进场。		
备注			
委托方 意见	 同意支付 谭涛 2016 年 7 月 11 日		