



国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

工程款付款申请表

编号: SGT2016098-2

项目名称	南京熊猫平板 3.00608MW 分布式光伏发电项目	申请时间	2016 年 12 月 30 日	
委托人名称	南京彩虹新能源有限公司	合同编号	CH-GC-20160922(2)	
申请单位名称 (盖章有效)	常州正衡电力工程监理有限公司	付款类别		
开户行名称	中国建设银行股份有限公司 常州市延陵路支行	☐ 首期款	☒ 进度款	☐ 尾款
开户行账号	3200 1628 5360 5251 5030	☐ 质保金	☐ 延期款	☐ 其他
付款依据	根据南京彩虹新能源有限公司南京熊猫平板 3.00608MW 分布式光伏发电项目委托监理合同（合同编号：CH-GC-20160922(2)），三、监理酬金及调整“6.1 项目委托人应支付给监理人的监理酬金为人民币 118000.00 元（大写）壹拾壹万捌仟元整”，“6.2 监理酬金按以下进度支付：工程竣工，资料移交完毕后 30 日内支付至 90% 监理费”，已收到此项目第一笔监理款项人民币（大写）贰万元整（¥20000.00 元），先申请支付第二笔监理款项即人民币（大写）捌万陆仟贰佰元整（¥86200.00 元）。			
合同总价	人民币（大写）壹拾壹万捌仟元整	¥118000.00（元）		
累计支付	人民币（大写）贰万元整	¥20000.00（元）		
本次申请	人民币（大写）捌万陆仟贰佰元整	¥86200.00（元）		
完成情况	南京彩虹新能源有限公司南京熊猫平板 3.00608MW 分布式光伏发电项目委托监理合同（合同编号：CH-GC-20160922(2)），监理合同于 2016 年 09 月 28 日签订，监理人员已于 2016 年 10 月 19 日进场工作。			
备注	无			
委托方意见	情况属实！ 2017 年 1 月 12 日			