



国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

工程款付款申请表

编号: SGTP2016099-1

项目名称	通威如东南通外农二期 30MWp 渔光一体光伏发电工程项目		申请时间	2016 年 11 月 22 日	
委托人名称	通威渔光一体如东有限公司		合同编号	RDYG-02-CG-20160921	
申请单位名称 (盖章有效)	常州正衡电力工程监理有限公司		付款类别		
开户行名称	中国建设银行股份有限公司 常州市延陵路支行		☒ 首期款	☐ 进度款	☐ 尾款
开户行账号	3200 1628 5360 5251 5030		☐ 质保金	☐ 延期款	☐ 其他
付款依据	根据通威渔光一体如东有限公司通威如东南通外农二期 30MWp 渔光一体光伏发电工程项目建设工程监理合同(合同编号: RDYG-02-CG-20160921), 第三部分 专用条件 5 支付 5.2 支付酬金: 进场后付款, 监理人进场后 30 天内并按合同约定履行所有合同义务的前提下, 委托人收到监理人出具的合同总额的 20% 的收据并经委托人审核无误后, 支付合同总额的 20%, 即人民币(大写)肆万柒仟元整(¥47000.00 元)。				
合同总价	(大写) 贰拾叁万伍仟元整		¥235000.00 (元)		
累计支付	(大写) 零元整		¥0.00 (元)		
本次申请	(大写) 肆万柒仟元整		¥47000.00 (元)		
完成情况	通威渔光一体如东有限公司通威如东南通外农二期 30MWp 渔光一体光伏发电工程项目建设工程监理合同(合同编号: RDYG-02-CG-20160921), 监理合同于 2016 年 09 月 26 日签订, 监理人员已于 2016 年 11 月 09 日进场工作。				
备注	无				
委托方 意见	监理已进场, 正常开展工作, 同意按合同约定付款。  2016 年 11 月 22 日				