



工程款付款申请表

编号: SGTP2016101-1

项目名称	布莱凯特黑牛 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目	申请时间	2016 年 10 月 24 日	
委托人名称	高青德信农业科技开发有限公司	合同编号	ZHTP-1609034	
申请单位名称 (盖章有效)	常州正衡电力工程监理有限公司	付款类别		
开户行名称	中国建设银行股份有限公司常州市 延陵路支行	☒ 首期款	☐ 进度款	☐ 尾款
开户行账号	3200 1628 5360 5251 5030	☐ 质保金	☐ 延期款	☐ 其他
付款依据	根据布莱凯特黑牛 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目工程建设监理合同 (合同编号: ZHTP-1609034), 合同附件 C 合同价格和支付: 合同生效、监理进场并提交合同总金额 10% 的银行履约保函后 15 个工作日内, 委托人向监理人支付合同总价 10% 的预付款, 即人民币 (大写) 贰万肆仟元整 (¥24000.00 元)。			
合同总价	(大写) 贰拾肆万元整	¥240000.00 (元)		
累计支付	(大写) 零元整	¥0.00 (元)		
本次申请	(大写) 贰万肆仟元整	¥24000.00 (元)		
完成情况	布莱凯特黑牛 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目工程建设监理合同 (合同编号: ZHTP-1609034) 已经于 2016 年 09 月 20 日签订, 监理人员已经于 2016 年 09 月 29 日进场。			
备注	无			
委托方 意见	年 月 日			