

工程款付款申请表

编号: SGTIP2017008-2

名称	中地能源白水 20兆瓦光伏农业科技大棚电站项目 EPC 总承包工程监理	申请时间	2017 年 08 月 20 日		
委托人名称	陕西中地能源开发建设有限公司白水分公司	合同编号	/		
申请单位名称 (盖章有效)	常州正建电力工程监理有限公司	付款类别			
开户行名称	中国建设银行股份有限公司常州市 延陵路支行	☐ 首期款	☒ 进度款	☐ 尾款	
开户行账号	32001628536052515030	☐ 质保金	☐ 延期款	☐ 其他	
付款依据	根据中地能源白水 20兆瓦光伏农业科技大棚电站项目 EPC 总承包工程监理补充协议, 监理服务费用支付方式: 第三笔付款: 8 月 31 日前, 甲方收到乙方开具的收款收据后, 支付合同总额的 20%, 即人民币 (大写) 陆万肆仟元整 (¥64000.00 元); 现申请合计支付人民币 (大写) 壹拾陆万元整 (¥64000.00 元)				
合同总价	(大写) 叁拾贰万元整	¥320000.00 (元)			
累计支付	(大写) 壹拾陆万元整	¥160000.00 (元)			
本次申请	(大写) 陆万肆仟元整	¥64000.00 (元)			
完成情况	中地能源白水 20兆瓦光伏农业科技大棚电站项目 EPC 总承包工程监理合同已经于 2017 年 02 月 14 日签订, 监理人员已于 2017 年 02 月 05 日进场。				
备注	无				
委托方意见	年 月 日				