



国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

工程款付款申请表

编号: SGTP2017017-03

项目名称	湖南华容县北景港镇上横州 20MWp、 和平 20MWp 分布式农光互补光伏发电项目	申请时间	2017 年 11 月 23 日
委托人名称	华容鼎尧电力有限公司	合同编号	委托人: HRJY201702027 监理人: ZHTP1703018
申请单位名称 (盖章有效)	常州正衡电力工程监理有限公司	付款类别	
开户行名称	建设银行常州延陵路支行	☐ 首期款 ☒ 进度款 ☐ 尾款 ☐ 质保金 ☐ 延期款 ☐ 其它	
开户行账号	3200 1628 5360 5251 5030		
付款依据	根据监理合同第二部分专用条件附件 C: 报酬和支付中 2.2.1 条进场款支付: 本项目整体安装、调试完并验收合格 1 个月后或监理人员进场 160 天后 (以先到为准) 支付合同价的 35%;		
合同总价	(大写): 伍拾贰万伍仟元整 ¥525000.00 (元)		
累计支付	(大写): 壹拾捌万叁仟柒佰伍拾元整 ¥183750.00 (元)		
本次申请	(大写): 壹拾捌万叁仟柒佰伍拾元整 ¥183750.00 (元)		
监理进场情况	监理人员于 2017 年 02 月 20 日进场。		
备注			
委托方 意见	183750.00元 常州正衡电力科技有限公司 华容县北景港镇上横州 20MWp 和平 20MWp 分布式农光互补光伏发电项目 项目部 2017.12.18 年 月 日		