



国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

工程款付款申请表

编号: SGTP2017056-3

项目名称	商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目	申请时间	2017 年 09 月 01 日	
委托人名称	商洛市商州区北电光伏科技有限公司	合同编号	ZHTP-1703023	
申请单位名称 (盖章有效)	常州正衡电力工程监理有限公司	付款类别		
开户行名称	中国建设银行股份有限公司常州市延陵路支行	☐ 首期款	☒ 进度款	☐ 尾款
开户行账号	3200 1628 5360 5251 5030	☐ 质保金	☐ 延期款	☐ 其他
付款依据	根据商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目建设工程监理合同, 第三部分, 5.2 支付酬金: 进度款: 监理人员进场 120 天内, 支付监理总费用的 35%, 即人民币 (大写) 玖万柒仟叁佰元整 (¥97300.00 元);			
合同总价	(大写) 贰拾柒万捌仟元整	¥278000.00 (元)		
累计支付	(大写) 壹拾陆万陆仟捌佰元整	¥166800.00 (元)		
本次申请	(大写) 玖万柒仟叁佰元整	¥97300.00 (元)		
完成情况	商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目建设工程监理合同已于 2017 年 03 月 14 日签订, 监理人员已于 2017 年 03 月 18 日进场。			
备注	无			
委托方意见	同意支付  2017 年 10 月 2 日			



由 扫描全能王 扫描创建