



国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

工程款付款申请表

编号: SGT2017060-3

项目名称	湖北仙桃 50MW 光伏项目 110kV 送出线路及对侧 110kV 间隔接入系统工程	申请时间	2017 年 09 月 06 日
委托人名称	仙桃楚能新能源有限公司	合同编号	XTCN-I-17631
申请单位名称 (盖章有效)	常州正衡电力工程监理有限公司	付款类别	
开户行名称	中国建设银行股份有限公司常州市延陵路支行	☐ 首期款	☒ 进度款 ☐ 尾款
开户行账号	3200 1628 5360 5251 5030	☐ 质保金	☐ 延期款 ☐ 其他
付款依据	湖北仙桃 50MW 并网光伏电站工程监理项目合同(合同编号: XTCN-I-17253) 及 110kV 送出线路及对侧 110kV 间隔接入系统工程监理合同补充协议 (合同编号: XTCN-I-17631), 第三部分 专用条件 5.2 支付酬金: 第三笔款, 整体工程完工后 5 个工作日内, 支付总金额的 30%, 即人民币 (大写) 壹拾玖万贰仟元整 (¥192000.00 元);		
合同总价	(大写) 陆拾肆万元整	¥640000.00 (元)	
累计支付	(大写) 壹拾玖万贰仟元整	¥192000.00 (元)	
本次申请	(大写) 壹拾玖万贰仟元整	¥192000.00 (元)	
完成情况	仙桃楚能新能源有限公司湖北仙桃 50MW 并网光伏电站工程监理项目合同 (合同编号: XTCN-I-17253) 及 110kV 送出线路及对侧 110kV 间隔接入系统工程监理合同补充协议 (合同编号: XTCN-I-17631), 监理合同于 2017 年 04 月 20 日签订, 监理人员于 2017 年 03 月 24 日进场工作。		
备注	无		
委托方意见	仙桃楚能新能源有限公司 2017 年 9 月 23 日 吴晓峰 仙桃楚能新能源有限公司 150 兆瓦 农光互补光伏发电项目章		