



国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

监理服务费付款申请表

编号: SGTP2018012-02

项目名称	华润安盛屋顶分布式光伏发电监理项目	申请时间	2018年06月27日
委托人名称	无锡华润微电子有限公司	合同编号	ZHTP-180307
申请单位名称 (盖章有效)	常州正衡电力工程监理有限公司	付款类别	
开户行名称	中国建设银行股份有限公司 常州市延陵路支行	☐ 首期款 ☒ 进度款 ☐ 尾款 ☐ 质保金 ☐ 延期款 ☐ 其他	
开户行账号	3200 1628 5360 5251 5030		
付款依据	根据《华润安盛屋顶分布式光伏发电监理项目建设工程监理合同》(合同号: ZHTP-180307), 第三部分专用条件 5.2 支付酬金: 进度款, 项目并网后 20 个工作日内, 最迟不超过监理人员进场 90 天, 支出 监理总费用的 40%, 即人民币(大写)柒万肆仟元整(¥74000.00 元)。		
合同总价	人民币(大写)壹拾捌万伍仟元整	¥185000.00 (元)	
累计支付	人民币(大写)伍万伍仟伍佰元整	¥55500.00 (元)	
本次申请	人民币(大写)柒万肆仟元整	¥74000.00 (元)	
完成情况	《华润安盛屋顶分布式光伏发电监理项目建设工程监理合同》(合同号: ZHTP-180307), 监理合同已于 2018 年 03 月 07 日签订, 监理人员已于 2018 年 03 月 09 日进场工作。		
备注	无		
委托方 意见	项目负责人: <u>李伟青</u> (签字并盖项目章) 日期: 2018 年 7 月 3 日		