




国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

工程款付款申请表

编号: SGT2018032-02

项目名称	枣庄乐叶绿晓 20 兆瓦光伏扶贫项目 一期 10MW	申请时间	2018 年 06 月 22 日
委托人名称	枣庄乐叶绿晓电力科技有限公司	合同编号	ZHTP-1804026
申请单位名称 (盖章有效)	常州正衡电力工程监理有限公司	付款类别	
开户行名称	中国建设银行股份有限公司 常州市延陵路支行	☐ 首期款	☒ 进度款 ☐ 尾款
开户行账号	3200 1628 5360 5251 5030	☐ 质保金	☐ 延期款 ☐ 其他
付款依据	根据《枣庄乐叶绿晓 20 兆瓦光伏扶贫项目一期 10MW 建设工程监理合同》 (合同编号: ZHTP-1804026), 第三部分 专用条件 5.2 支付酬金: 第二笔款, 监理人员进场后 90 天内, 支付监理总费用的 50%, 即人民币 (大写) 壹拾贰万伍仟元整 (¥125000.00 元)。		
合同总价	人民币 (大写) 贰拾伍万元整	¥250000.00 (元)	
累计支付	人民币 (大写) 柒万伍仟元整	¥75000.00 (元)	
本次申请	人民币 (大写) 壹拾贰万伍仟元整	¥125000.00 (元)	
完成情况	《枣庄乐叶绿晓 20 兆瓦光伏扶贫项目一期 10MW 建设工程监理合同》(合同编号: ZHTP-1804026), 监理合同于 2018 年 04 月 20 日签订, 监理人员已于 2018 年 04 月 26 日进场工作。		
备注	无		
委托方 意见	项目经理: <u>John Zhang</u> (签字盖章) 日期: <u>2018</u> 年 <u>6</u> 月 <u>23</u> 日		




由 扫描全能王 扫描创建



国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

工程款付款申请表

编号: SGTP2018032-03

项目名称	枣庄乐叶绿晓 20 兆瓦光伏扶贫项目 一期 10MW	申请时间	2018 年 08 月 24 日
委托人名称	枣庄乐叶绿晓电力科技有限公司	合同编号	ZHTP-1804026
申请单位名称 (盖章有效)	常州正衡电力工程监理有限公司	付款类别	
开户行名称	中国建设银行股份有限公司 常州市延陵路支行	☐ 首期款	☐ 进度款 ☒ 尾款
开户行账号	3200 1628 5360 5251 5030	☐ 质保金	☐ 延期款 ☐ 其他
付款依据	根据《枣庄乐叶绿晓 20 兆瓦光伏扶贫项目一期 10MW 建设工程监理合同》 (合同编号: ZHTP-1804026), 第三部分 专用条件 5.2 支付酬金: 尾款, 项目并网后 7 个工作日内, 最迟不超过监理人员进场 120 天内, 支付 监理总费用的 20%, 即人民币 (大写) 伍万元整 (¥50000.00 元)。		
合同总价	人民币 (大写) 贰拾伍万元整 ¥250000.00 (元)		
累计支付	人民币 (大写) 贰拾万元整 ¥200000.00 (元)		
本次申请	人民币 (大写) 伍万元整 ¥50000.00 (元)		
完成情况	《枣庄乐叶绿晓 20 兆瓦光伏扶贫项目一期 10MW 建设工程监理合同》(合同 编号: ZHTP-1804026), 监理合同于 2018 年 04 月 20 日签订, 监理人员已于 2018 年 04 月 26 日进场工作。		
备注	无		
委托方 意见	  项目经理: _____ (签字盖章) 日 期: 2018 年 8 月 24 日		



由 扫描全能王 扫描创建