

工程款付款申请表

编号: SGTP2018097-02

项目名称	智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目	申请时间	2019 年 07 月 18 日
委托人名称	偏关智慧能源风力发电有限公司	合同编号	GCL-PGFD-ZF-2018-003
申请单位名称 (盖章有效)	常州正衡电力工程监理有限公司	付款类别	
开户行名称	中国建设银行股份有限公司 常州市延陵路支行	☐ 首期款	☒ 进度款 ☐ 尾款
开户行账号	3200 1628 5360 5251 5030	☐ 质保金	☐ 延期款 ☐ 其他
付款依据	根据《智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目建设工程监理合同》(合同编号:GCL-PGFD-ZF-2018-003), 三、监理酬金及调整: 6.1 项目委托人应支付给监理人的监理酬金为人民币 875000.00 元(大写:捌拾柒万伍仟元整)。 6.2 监理酬金按以下进度支付: (1) 根据监理服务期将监理费用合同总额的 90%进行分解, 按季进行付款。 现申请支付第二次进度款: $875000 \times 90\% \times 3 / (428/30) = 165596$ 元, 即人民币(大写)壹拾陆万伍仟伍佰玖拾陆元整(¥165596.00 元)。		
合同金额	人民币(大写)捌拾柒万伍仟元整	¥875000.00(元)	
累计支付	人民币(大写)零元整	¥0.00 (元)	
本次申请	人民币(大写)壹拾陆万伍仟伍佰玖拾陆元整	¥165596.00(元)	
完成情况	《智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目建设工程监理合同》(合同编号:GCL-PGFD-ZF-2018-003), 监理合同于 2018 年 09 月签订, 监理人员于 2018 年 10 月 27 日进场。		
备注	无		
委托方意见	同意支付。 项目经理: <u>孙春峰</u> (签字盖章) 日期: <u>2019</u> 年 <u>7</u> 月 <u>20</u> 日		