



国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

工程款付款申请表

编号: SGT2018097-04

项目名称	智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目	申请时间	2020 年 01 月 14 日
委托人名称	偏关智慧能源风力发电有限公司	合同编号	GCL-PGFD-ZF-2018-003
申请单位名称 (盖章有效)	常州正衡电力工程监理有限公司	付款类别	
开户行名称	中国建设银行股份有限公司 常州市延陵路支行	☐ 首期款	☒ 进度款 ☐ 尾款
开户行账号	3200 1628 5360 5251 5030	☐ 质保金	☐ 延期款 ☐ 其他

付款依据

根据《智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目建设工程监理合同》(合同编号: GCL-PGFD-ZF-2018-003), 三、监理酬金及调整:

6.1 项目委托人应支付给监理人的监理酬金为人民币 875000.00 元 (大写: 捌拾柒万伍仟元整)。

6.2 监理酬金按以下进度支付: (1) 根据监理服务期将监理费用合同总额的 90% 进行分解, 按季进行付款。

现申请支付第四次进度款: $875000 \times 90\% \times 3 / (428 / 30) = 165596$ 元, 即人民币 (大写) 壹拾陆万伍仟伍佰玖拾陆元整 (¥165596.00 元)。

合同金额	人民币 (大写) 捌拾柒万伍仟元整	¥875000.00 (元)
累计支付	人民币 (大写) 肆拾玖万陆仟柒佰捌拾捌元整	¥496788.00 (元)
本次申请	人民币 (大写) 壹拾陆万伍仟伍佰玖拾陆元整	¥165596.00 (元)

完成情况

《智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目建设工程监理合同》(合同编号: GCL-PGFD-ZF-2018-003), 监理合同于 2018 年 09 月签订, 监理人员于 2018 年 10 月 27 日进场。

备注

无

委托方 意见

同意支付。

项目经理:  (签字盖章)

日期: 2020 年 3 月 26 日

