



工程款付款申请表

编号: SGTP2019101-087

项目名称	钦州通威惠金新能源有限公司钦州康熙岭渔光一体（三期）20MW 光伏发电项目	申请时间	2020 年 09 月 27 日																							
委托人名称	钦州通威惠金新能源有限公司	合同编号	XNY-QZSQ-FW-2019-003																							
申请单位名称 (盖章有效)	常州正合电力工程监理有限公司	付款类别																								
开户行名称	中国建设银行股份有限公司 常州市延陵路支行	☐ 首期款	☒ 进度款	☐ 尾款																						
开户行账号	3200 1628 5360 5251 5030	☐ 质保金	☐ 延期款	☐ 其他																						
付款依据	根据《钦州通威惠金新能源有限公司钦州康熙岭渔光一体（三期）20MW 光伏发电项目工程监理合同》（合同编号：XNY-QZSQ-FW-2019-003），第一章 合同协议书 4 支付： 4.1.1 根据甲方项目经理签字确认的现场监理人员考勤记录与合同约定的监理人员单价结算，每月月初提交上月的考勤记录和结算申请、发票，经甲方审核无误后次月 15 日前支付上月监理费用。 监理人员自 2020 年 08 月 26 日至 2020 年 09 月 25 日，据考勤结算如下表： <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>姓名</th><th>岗位</th><th>时间段</th><th>数量 (人.天)</th><th>单价 (元/人.天)</th><th>小计 (元)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>严卫忠</td><td>电气监理 工程师</td><td>2020.08.26-2020.09.25</td><td>31</td><td>630</td><td>19530</td></tr> <tr> <td>合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>19530</td></tr> </tbody> </table> 现申请支付以上监理费用，即人民币（大写）壹万玖仟伍佰叁拾元整（¥19530.00 元）。					序号	姓名	岗位	时间段	数量 (人.天)	单价 (元/人.天)	小计 (元)	1	严卫忠	电气监理 工程师	2020.08.26-2020.09.25	31	630	19530	合计						19530
序号	姓名	岗位	时间段	数量 (人.天)	单价 (元/人.天)	小计 (元)																				
1	严卫忠	电气监理 工程师	2020.08.26-2020.09.25	31	630	19530																				
合计						19530																				
合同总价	人民币（大写）叁拾肆万伍仟捌佰元整 ¥345800.00（元）																									
累计支付	人民币（大写）壹拾陆万陆仟贰佰柒拾元整 ¥166270.00（元）																									
本次申请	人民币（大写）壹万玖仟伍佰叁拾元整 ¥19530.00（元）																									
完成情况	《钦州通威惠金新能源有限公司钦州康熙岭渔光一体（三期）20MW 光伏发电项目工程监理合同》（合同编号：XNY-QZSQ-FW-2019-003），监理合同已于 2019 年 11 月 21 日签订生效，且监理人员于 2019 年 11 月 05 日进场工作。																									
备注	无																									
委托方 意见	请按考勤和合同执行。 项目经理：  （签字盖章） 日 期： 2020 年 09 月 29 日																									

