



国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

工程款付款申请表

编号: SGT2021015-08

项目名称	绥化市通力光伏发电平价上网项目	申请时间	2021年12月31日																																											
委托人名称	绥化通力渔光一体科技有限公司	合同编号	BJNE-BHSA-J-202105-0872																																											
申请单位名称 (盖章有效)	常州正衡电力工程监理有限公司	付款类别	☐ 进度款 ☐ 尾款 ☒ 延期款 ☐ 其他																																											
开户行名称	中国建设银行股份有限公司 常州市延陵路支行																																													
开户行账号	3200 1628 5360 5251 5030																																													
付款依据	根据《绥化市通力光伏发电平价上网项目一期施工工程监理合同订单》(合同编号: BJNE-BHSA-J-202105-0872), 3、服务费支付: 本合同订单监理服务费支付按《二〇二一年度光伏电站项目工程监理框架合作协议》第6条“服务费支付”约定条款执行。 监理人在满足委托人项目管理要求条件下, 根据月度确认的现场监理人员考勤记录与合同约定单价结算的金额75%按月支付(含延期服务期); 次月提交上月的考勤记录、结算申请、付款金额对应的增值税专用发票, 经委托人审核无误后于15个工作日内支付上月监理驻场服务费用。计取公式: Σ 上月考勤天数 * 对应合同单价 * 75%。 监理人员自2020年04月26日进场, 2021.12.01-2021.12.31, 据考勤结算监理酬金如下: <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>姓名</th> <th>岗位</th> <th>时间段</th> <th>数量 (人.天)</th> <th>单价 (元/人.天)</th> <th>小计</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>张建忠</td> <td>总监代表</td> <td>2021.12.01-2021.12.31</td> <td>31</td> <td>650</td> <td>20150</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>王超</td> <td>土建监理工程师</td> <td>2021.12.01-2021.12.31</td> <td>31</td> <td>600</td> <td>18600</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>秦福章</td> <td>电气监理工程师</td> <td>2021.12.01-2021.12.31</td> <td>31</td> <td>600</td> <td>18600</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>王勋政</td> <td>安全员</td> <td>2021.12.01-2021.12.31</td> <td>31</td> <td>470</td> <td>14570</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>71920</td> </tr> </tbody> </table> 现申请支付以上2021.12.01-2021.12.31期间监理费用的75%, 即人民币(大写)伍万叁仟玖佰肆拾元整(¥53940.00元)。				序号	姓名	岗位	时间段	数量 (人.天)	单价 (元/人.天)	小计	1	张建忠	总监代表	2021.12.01-2021.12.31	31	650	20150	2	王超	土建监理工程师	2021.12.01-2021.12.31	31	600	18600	3	秦福章	电气监理工程师	2021.12.01-2021.12.31	31	600	18600	4	王勋政	安全员	2021.12.01-2021.12.31	31	470	14570	合计						71920
序号	姓名	岗位	时间段	数量 (人.天)	单价 (元/人.天)	小计																																								
1	张建忠	总监代表	2021.12.01-2021.12.31	31	650	20150																																								
2	王超	土建监理工程师	2021.12.01-2021.12.31	31	600	18600																																								
3	秦福章	电气监理工程师	2021.12.01-2021.12.31	31	600	18600																																								
4	王勋政	安全员	2021.12.01-2021.12.31	31	470	14570																																								
合计						71920																																								
合同总价	人民币(大写)肆拾叁万捌仟元整		¥438000.00 (元)																																											
累计支付	人民币(大写)贰拾捌万陆仟叁佰捌拾元整		¥286380.00 (元)																																											
本次申请	人民币(大写)伍万叁仟玖佰肆拾元整		¥53940.00 (元)																																											
完成情况	《绥化市通力光伏发电平价上网项目一期施工工程监理合同订单》(合同编号: BJNE-BHSA-J-202105-0872), 监理合同已签订生效, 且监理人员于2021年04月26日进场工作。																																													
备注	无																																													
委托方意见	项目经理: <u>张金虎</u> (签字盖章) 日期: <u>2021</u> 年 <u>12</u> 月 <u>31</u> 日																																													



扫描全能王 创建