




工程款付款申请表

编号: SGTP2021015-09

项目名称	绥化市通力光伏发电平价上网项目	申请时间	2022 年 1 月 25 日																																												
委托人名称	绥化通力渔光一体科技有限公司	合同编号	BJNE-BHSA-J-202105-0872																																												
申请单位名称 (盖章有效)	常州正衡电力工程监理有限公司	付款类别																																													
开户行名称	中国建设银行股份有限公司 常州市延陵路支行	☐ 首期款	☐ 进度款	☐ 尾款																																											
开户行账号	3200 1628 5360 5251 5030	☐ 质保金	☒ 延期款	☐ 其他																																											
付款依据	根据《绥化市通力光伏发电平价上网项目一期施工工程监理合同订单》(合同编号: BJNE-BHSA-J-202105-0872), 3、服务费支付: 本合同订单监理服务费支付按《二〇二一年度光伏电站项目工程监理框架合作协议》第6条“服务费支付”约定条款执行。 监理人在满足委托人项目管理要求条件下, 根据月度确认的现场监理人员考勤记录与合同约定单价结算的金额75%按月支付(含延期服务期); 次月提交上月的考勤记录、结算申请、付款金额对应的增值税专用发票, 经委托人审核无误后于15个工作日内支付上月监理驻场服务费用。计取公式: Σ上月考勤天数*对应合同单价*75%。 监理人员自2020年04月26日进场, 2022.01.01-2022.01.31, 据考勤结算监理酬金如下: <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>姓名</th><th>岗位</th><th>时间段</th><th>数量 (人.天)</th><th>单价 (元/人.天)</th><th>小计</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>张建忠</td><td>总监代表</td><td>2022.01.01-2022.01.31</td><td>18</td><td>650</td><td>11700</td></tr> <tr> <td>2</td><td>王超</td><td>土建监理工程师</td><td>2022.01.01-2022.01.31</td><td>18</td><td>600</td><td>10800</td></tr> <tr> <td>3</td><td>秦福章</td><td>电气监理工程师</td><td>2022.01.01-2022.01.31</td><td>18</td><td>600</td><td>10800</td></tr> <tr> <td>4</td><td>王勋政</td><td>安全员</td><td>2022.01.01-2022.01.31</td><td>25</td><td>470</td><td>11750</td></tr> <tr> <td>合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>45050</td></tr> </tbody> </table> 现申请支付以上2022.01.01-2022.01.31期间监理费用的75%, 即人民币(大写)叁万叁仟柒佰捌拾柒元伍角整(¥33787.5元)。					序号	姓名	岗位	时间段	数量 (人.天)	单价 (元/人.天)	小计	1	张建忠	总监代表	2022.01.01-2022.01.31	18	650	11700	2	王超	土建监理工程师	2022.01.01-2022.01.31	18	600	10800	3	秦福章	电气监理工程师	2022.01.01-2022.01.31	18	600	10800	4	王勋政	安全员	2022.01.01-2022.01.31	25	470	11750	合计						45050
序号	姓名	岗位	时间段	数量 (人.天)	单价 (元/人.天)	小计																																									
1	张建忠	总监代表	2022.01.01-2022.01.31	18	650	11700																																									
2	王超	土建监理工程师	2022.01.01-2022.01.31	18	600	10800																																									
3	秦福章	电气监理工程师	2022.01.01-2022.01.31	18	600	10800																																									
4	王勋政	安全员	2022.01.01-2022.01.31	25	470	11750																																									
合计						45050																																									
合同总价	人民币(大写)肆拾叁万捌仟元整		¥438000.00 (元)																																												
累计支付	人民币(大写)贰拾捌万陆仟叁佰捌拾元整		¥286380.00 (元)																																												
本次申请	人民币(大写)叁万叁仟柒佰捌拾柒元伍角整		¥33787.5 (元)																																												
完成情况	《绥化市通力光伏发电平价上网项目一期施工工程监理合同订单》(合同编号: BJNE-BHSA-J-202105-0872), 监理合同已签订生效, 且监理人员于2021年04月26日进场工作。																																														
备注	无																																														
委托方意见	同意 项目经理:  (签字盖章) 日期: 2022 年 1 月 26 日																																														