



国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

工程款付款申请表

编号: SGT2021015-04

项目名称	绥化市通力光伏发电平价上网项目	申请时间	2020年08月31日																																																	
委托人名称	绥化通力渔光一体科技有限公司	合同编号	BJNE-BHSA-J-202105-0872																																																	
申请单位名称 (盖章有效)	常州正衡电力工程监理有限公司	付款类别																																																		
开户行名称	中国建设银行股份有限公司 常州市延陵路支行	☐ 首期款	☒ 进度款 ☐ 尾款																																																	
开户行账号	3200 1628 5360 5251 5030	☐ 质保金	☐ 延期款 ☐ 其他																																																	
付款依据	根据《绥化市通力光伏发电平价上网项目一期施工工程监理合同订单》(合同编号: BJNE-BHSA-J-202105-0872), 3、服务费支付: 本合同订单监理服务费支付按《二〇二一年度光伏电站项目工程监理框架合作协议》第6条“服务费支付”约定条款执行。 监理人在满足委托人项目管理要求条件下, 根据月度确认的现场监理人员考勤记录与合同约定单价结算的金额75%按月支付(含延期服务期); 次月提交上月的考勤记录、结算申请、付款金额对应的增值税专用发票, 经委托人审核无误后于15个工作日内支付上月监理驻场服务费用。计取公式: Σ上月考勤天数*对应合同单价*75%。 监理人员自2020年04月26日进场, 2021.07.26-2021.08.31, 据考勤结算监理酬金如下: <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>姓名</th><th>岗位</th><th>时间段</th><th>数量 (人.天)</th><th>单价 (元/人.天)</th><th>小计</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>张建忠</td><td>总监代表</td><td>2021.07.26-2021.08.31</td><td>37</td><td>650</td><td>24050</td></tr> <tr> <td>2</td><td>孔令才</td><td>电气监理工程师</td><td>2021.07.26-2021.08.31</td><td>37</td><td>600</td><td>22200</td></tr> <tr> <td>3</td><td>王超</td><td>土建监理工程师</td><td>2021.07.26-2021.08.31</td><td>37</td><td>600</td><td>22200</td></tr> <tr> <td>4</td><td>高富海</td><td>土建及安全监理工程师</td><td>2021.07.26-2021.08.31</td><td>31</td><td>600</td><td>18600</td></tr> <tr> <td>5</td><td>秦福章</td><td>电气监理工程师</td><td>2021.07.26-2021.08.31</td><td>37</td><td>600</td><td>22200</td></tr> <tr> <td>合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>109250</td></tr> </tbody> </table> 现申请支付以上2021.07.26-2021.08.31期间监理费用的75%, 即人民币(大写)捌万壹仟玖佰叁拾柒元伍角整(¥81937.50元)。			序号	姓名	岗位	时间段	数量 (人.天)	单价 (元/人.天)	小计	1	张建忠	总监代表	2021.07.26-2021.08.31	37	650	24050	2	孔令才	电气监理工程师	2021.07.26-2021.08.31	37	600	22200	3	王超	土建监理工程师	2021.07.26-2021.08.31	37	600	22200	4	高富海	土建及安全监理工程师	2021.07.26-2021.08.31	31	600	18600	5	秦福章	电气监理工程师	2021.07.26-2021.08.31	37	600	22200	合计						109250
序号	姓名	岗位	时间段	数量 (人.天)	单价 (元/人.天)	小计																																														
1	张建忠	总监代表	2021.07.26-2021.08.31	37	650	24050																																														
2	孔令才	电气监理工程师	2021.07.26-2021.08.31	37	600	22200																																														
3	王超	土建监理工程师	2021.07.26-2021.08.31	37	600	22200																																														
4	高富海	土建及安全监理工程师	2021.07.26-2021.08.31	31	600	18600																																														
5	秦福章	电气监理工程师	2021.07.26-2021.08.31	37	600	22200																																														
合计						109250																																														
合同总价	人民币(大写)肆拾叁万捌仟元整 ¥438000.00 (元)																																																			
累计支付	人民币(大写)壹拾叁万伍仟捌佰壹拾柒元伍角整 ¥135817.50 (元)																																																			
本次申请	人民币(大写)捌万壹仟玖佰叁拾柒元伍角整 ¥81937.50 (元)																																																			
完成情况	《绥化市通力光伏发电平价上网项目一期施工工程监理合同订单》(合同编号: BJNE-BHSA-J-202105-0872), 监理合同已签订生效, 且监理人员于2021年04月26日进场工作。																																																			
备注	无																																																			
委托方意见	项目经理: <u>梅金庄</u> (签字盖章) 日期: <u>2021年9月3日</u> 项目专用章																																																			



扫描全能王 创建