

工程款支付申请表



项目名称：十八里畜牧场中聚光伏平价上网发电项目（工程结算款）

合同编号：ZHTP-2106024

监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	合同金额	580000.00 元
至上期累计已付金额（元）	0.00	至上期累计已付金额占合同%	0.00%
本次申请金额（元）	58000.00 元		
一、完成工程的工作内容说明（进度和主要工程量说明）： 全部监理人员到场并组建监理项目部开始正常工程监理活动 二、本次申请进度款金额及支付工程款的合同依据： 根据《十八里畜牧场中聚光伏平价上网发电项目建设工程监理合同》（合同编号：ZHTP-2106024），第三部分 专用条件 5. 支付、5.3 支付酬金： 合同生效，工程开工，监理人员进场后 15 个工作日内，支付监理总费用的 10% 预付款，即人民币（大写）伍万捌仟元整（¥58000.00 元）。			
施工单位（盖章）： 项目经理： 年 月 日		监理单位（盖项目部章） 总监（总监代表）：王朝煌 十八里畜牧场中聚光伏平价上网发电项目 监理项目部 2021 年 8 月 4 日	
跟踪审计意见（盖工程部章）： 本期 年 月完成工程量审核金额为 万元，应付工程进度款为完成工作量的 %，即 万元。 专业工程师： 年 月 日		建设单位项目部：源江苏有限公司 建设单位工程部： 十八里畜牧场中聚光伏平价上网发电项目 资料专用章 2021 年 8 月 4 日	

附件需提供：1、合同条款付款页

2、匹配本表一、二内容的工程量清单及施工、监理、审计、建设单位

签字确

第二次付款	项目完成基础工程后 15 个工作日内，最迟不超过监理人员进场 60 天	监理总费用的 20%	人民币（大写）壹拾壹万陆仟元整 (¥116000.00 元)
第三次付款	完成组件安装工程后 15 个工作日内，最迟不超过监理人员进场 120 天	监理总费用的 20%	人民币（大写）壹拾壹万陆仟元整 (¥116000.00 元)
第四次付款	具备并网条件后 15 个工作日内，最迟不超过监理人员进场 180 天	监理总费用的 20%	人民币（大写）壹拾壹万陆仟元整 (¥116000.00 元)
尾款	项目竣工验收并移交监理资料后 15 个工作日内，最迟不超过监理人员进场 365 天	监理总费用的 30%	人民币（大写）壹拾柒万肆仟元整 (¥174000.00 元)

附加工作酬金的支付：当月附加工作酬金在次月 15 日前由委托人对监理人完成支付。

委托人支付每一期酬金前，监理人应开具合法等额的增值税专用发票，否则委托人可顺延付款且不承担任何违约责任。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：自双方法定代表人或其授权代理人签字并盖单位公章后生效。

6.2 变更

6.2.1 除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=本合同总金额/监理总投入人月数×延期的人月数量（依现场考勤）。

6.2.2 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

6.2.3 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少且监理服