



国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

工程款付款申请表

编号: SGTP2016071-Y

项目名称	隆化县唐三营镇石片村 20MW 农光互补光伏发电项目	申请时间	2018 年 10 月 08 日
委托人名称	隆化县金瀚太阳能发电有限公司	合同编号	ZHTP-1607021
申请单位名称 (盖章有效)	常州正衡电力工程监理有限公司	付款类别	
开户行名称	中国建设银行股份有限公司 常州市延陵路支行	☐ 首期款	☐ 进度款 ☐ 尾款
开户行账号	3200 1628 5360 5251 5030	☐ 质保金	☒ 延期款 ☐ 其他
付款依据	根据隆化县金瀚太阳能发电有限公司隆化县唐三营镇石片村 20MW 农光互补光伏发电项目建设工程监理合同及补充协议 (合同编号: ZHTP-1607021): 双方友好协商, 本项目从 2017 年 03 月 18 日进入延期阶段, 延期工作酬金双方协商按 18000 元/人. 月计。 2017.06.18-2018.01.07, 据考勤, 共计延期 385 人. 天, 延期酬金 $385/30 \times 18000 = 231000$ 元, 现申请支付以上监理延期酬金: 人民币 (大写) 贰拾叁万壹仟元整 (¥231000.00 元)。		
合同总价	人民币 (大写) 贰拾伍万元整 ¥250000.00 (元)		
本次申请	人民币 (大写) 贰拾叁万壹仟元整 ¥231000.00 (元)		
完成情况	隆化县金瀚太阳能发电有限公司隆化县唐三营镇石片村 20MW 农光互补光伏发电项目建设工程监理合同 (合同编号: ZHTP-1607021), 监理合同于 2016 年 09 月 01 日签订, 监理人员已于 2016 年 09 月 17 日进场工作。		
备注	无		
委托方意见	项目经理:  (签字盖章) 日期: 2018 年 10 月 9 日		