





**丰宁满族自治县2017年第一批村级
光伏扶贫电站建设项目资金核实拨付审批单**

资金申请单位 名称	苏州腾晖光伏技术有限公司	
申请事由及金 额	根据《丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目总承包合同》约定，以及目前工程进展情况，设备材料已经进场，村级电站建设已经陆续开始施工，满足了资金申请条件，现申请项目资金。 金额大写：壹仟万元整（¥10,000,000.00）。	
资金申请单位 账户情况（拨 入账户）	开户名：	苏州腾晖光伏技术有限公司
	账号：	5212 0104 0008 868
	开户行：	中国农业银行常熟沙家浜支行
监理公司意见	监理意见：  监理单位签字：_____ 监理单位章：_____ 日期：2018年10月11日	
鼎元光伏科技 有限公司	审批意见：  领导签字：_____ 单位盖章：_____ 日期：2018年10月15日	
县扶贫和农业 开发办公室意 见	审批意见：  领导签字：_____ 单位盖章：_____ 日期：2018年10月11日	
县领导意见	审批意见：  主管县长签字：_____ 日期： 年 月 日	

备注：后附工程进度款报审表；
本表一式 2 份。



工程进度款报审表

工程名称：丰宁满族自治县第一批村级光伏扶贫电站建设项目
(苏州腾晖光伏技术有限公司)

编号：

致：常州正衡电力工程监理有限公司 (丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站建设项目
目监理项目部)

我公司(联合体牵头人,联合体成员是成都玄晖电力工程设计有限公司)负责丰宁满族自治县
2017 年第一批村级光伏扶贫电站建设项目,第二标段相关村级光伏电站建设,包括小坝子乡沙坨子
村、富二营村、海子沟村等共 75 个村。根据《丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站
项目总承包合同》约定,“五、工程付款方式。前三年支付合同价的 90%,支付方式为:第一年建
设期,设备材料进场并正常施工后支付合同价的 15%,项目完工并网发电后支付合同价款的 15%”,
按照目前工程进展情况,我公司设备材料已经进场,有的村级电站已经开始施工,满足了资金申请
条件,现申请项目资金,金额大写:壹仟万元整(¥10,000,000.00),占合同金额(合同总金额
269,450,000.00 元)的 3.71 %。

截止本次付款前,我单位累计已收到款项 3000 万元,占合同金额的 11.13 %。
请予审核。

附件:1、《丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目总承包合同》复印件;
2、设备进场及开工建设图片(部分);

施工项目部(章)

项目经理: 于永红

日期: 2018 年 12 月 13 日



监理项目部审核意见:

同意按合同要求付款

监理项目部(章)

总监: 潘宇昕

日期: 2018 年 12 月 13 日



注 本表一式 2 份,由监理项目部填写,业主项目部存 1 份,监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建