




国家行业标准《光伏发电工程建设项目监理规范》编写单位

## 工程款付款申请表

编号: SGT2017237-01

|                  |                                                                                                                                                           |                                         |                              |                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 项目名称             | 衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目                                                                                                                                          | 申请时间                                    | 2018 年 01 月 29 日             |                             |
| 委托人名称            | 衡东县兴衡光伏发电有限公司                                                                                                                                             | 合同编号                                    | YCZX-2017-92                 |                             |
| 申请单位名称<br>(盖章有效) | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                                                                            | 付款类别                                    |                              |                             |
| 开户行名称            | 建设银行常州延陵路支行                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> 首期款 | <input type="checkbox"/> 进度款 | <input type="checkbox"/> 尾款 |
| 开户行账号            | 3200 1628 5360 5251 5030                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 质保金            | <input type="checkbox"/> 延期款 | <input type="checkbox"/> 其他 |
| 付款依据             | <p>根据《衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目建设工程监理合同》(合同编号: YCZX-2017-92), 第三部分 专用条款 5.2 支付酬金:</p> <p>第一次付款, 监理人员进场一个月内, 支付监理总费用的 30%, 即人民币 (大写) 壹拾壹万叁仟肆佰元整 (¥113400.00 元)。</p> |                                         |                              |                             |
| 合同总价             | 人民币 (大写) 叁拾柒万捌仟元整                                                                                                                                         | ¥378000.00 元                            |                              |                             |
| 累计支付             | 人民币 (大写) 零元整                                                                                                                                              | ¥0.00 元                                 |                              |                             |
| 本次申请             | 人民币 (大写) 壹拾壹万叁仟肆佰元整                                                                                                                                       | ¥113400.00 元                            |                              |                             |
| 完成情况             | <p>《衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目建设工程监理合同》(合同编号: YCZX-2017-92) 于 2017 年 12 月 31 日签订, 监理人员于 2018 年 01 月 07 日进场工作。</p>                                                   |                                         |                              |                             |
| 备注               | /                                                                                                                                                         |                                         |                              |                             |
| 委托方<br>意见        | <p>项目负责人: </p> <p>日期: 2018 年 1 月 30 日</p>                            |                                         |                              |                             |



由 扫描全能王 扫描创建