



## 监理延期确认联系单

工程名称: 雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目  
湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目


编号: LZGF-YQLXD-001

致: 雷州英利光伏电力开发有限公司

湛江聚能光伏电力有限公司

根据《雷州英利光伏电力有限公司》、《湛江聚能光伏电力有限公司》和常州正衡电力工程监理有限公司双方签订的“雷州企水镇 20MW 渔光互补发电项目、湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目建设工程委托监理合同”，约定监理期限：监理人员进场之日起，不超过 5 个月（免费延期一个月）。（中间自 2020 年 01 月 16 日由于春节及疫情期间停工，于 2020 年 03 月 01 日监理人员复工，共计停工 45 天），截止 2020 年 05 月 23 日已满足监理期限。自 2020 年 05 月 24 日始，已进入监理延期阶段。若不同意延期，监理项目部将按照合同约定时间到期后停止监理工作并离场。

请雷州英利光伏电力开发有限公司、湛江聚能光伏电力有限公司三日内予以确认。



建设单位意见:

根据现场进度, 现场监理预计延期一个月, 关于费用和合同请与我司联系。



地址: 常州市武进区经济开发区兰香路 8 号 (交大科技园内)  
电话: 0519-86767922 86767918 85503573

网址: [www.zhhl-power.com](http://www.zhhl-power.com)



由 扫描全能王 扫描创建