

甲方合同编号：503020160001BA-05.

乙方合同编号：

《广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏项目 EPC 总承包工程合同》补充协议（六）

甲方（发包人）：连平广发光伏发电有限公司

乙方（承包人）：湖北省电力勘测设计院有限公司

鉴于甲、乙双方签订了《广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏项目 EPC 总承包工程合同》（合同编号：连平光伏（合）2016-10 号）、《广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏项目 EPC 总承包工程合同补充协议》（合同编号：连平光伏（合）2016-45 号）、《广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏项目 EPC 总承包工程合同补充协议（二）》（合同编号：503020160001BA-01）和《广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏项目 EPC 总承包工程合同补充协议（三）》（合同编号：503020160001BA-02）和《广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏项目 EPC 总承包工程合同补充协议（四）》（合同编号：503020160001BA-03）和《广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏项目 EPC 总承包工程合同补充协议（五）》（合同编号：503020160001BA-04）（以下统称“原合同”），现项目已实现 18MW 竣工验收，经双方友好协商，同意连平大湖项目前期 18MW 容量的进度款支付至合同价款的 95%，待承包方完成合同约定的结算手续后支付剩余未付款项，对增加 18MW 对应工程量的支付节点达成如下协议：

1、增加 18MW 工程量对应原合同合同价的 95%作为一次付款节点，甲方在收到乙方相应金额的增值税专用发票后 10 个工作日内支付。由于 2019 年 4 月 1 日起实行新的增值税税率，截止 2019 年 3 月 31 日原合同应付未付金额应作如下调整，详见进度款支付汇总表。本次 18MW 工程量对应原合同合同价的 95%对应的付款金额合计为人民币贰佰叁拾捌万零叁佰肆拾捌元壹角伍分（小写：

¥2380348.15 元),其中:

(1) 设计费为人民币肆万玖仟壹佰贰拾伍元整(¥49125.00 元), 开具 6% 的增值税专用发票;

(2) 设备费费为人民币壹佰肆拾柒万伍仟壹佰零肆元贰角柒分(¥1475104.27 元), 开具 13%的增值税专用发票;

(3) 建筑安装费为人民币捌拾万肆仟玖佰贰拾肆元玖角柒分(¥804924.97 元), 开具 9%的增值税专用发票;

(4) 组件性能检测费用为人民币肆仟伍佰元整(¥4500.00 元), 开具 6% 的增值税专用发票;

(5) 其它费用为人民币肆万陆仟陆佰玖拾叁元玖角壹分(¥46693.91 元), 开具 9%的增值税专用发票;

2、除本协议约定情形外, 原合同其他内容不变。

3、本协议履行中产生任何争议, 按原合同约定执行。

4、本协议作为原合同的补充协议, 为《广州发展连平大湖(一期 24MW) 农业光伏项目 EPC 总承包工程合同》、《广州发展连平大湖(一期 24MW) 农业光伏项目 EPC 总承包工程合同补充协议》、《广州发展连平大湖(一期 24MW) 农业光伏项目 EPC 总承包工程合同补充协议(二)》和《广州发展连平大湖(一期 24MW) 农业光伏项目 EPC 总承包工程合同补充协议(三)》和《广州发展连平大湖(一期 24MW) 农业光伏项目 EPC 总承包工程合同补充协议(四)》

《广州发展连平大湖(一期 24MW) 农业光伏项目 EPC 总承包工程合同补充协议(五)》不可分割的组成部分。本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。本协议一式陆份, 甲方执肆份, 乙方执贰份, 具有同等法律效力。

(以下空白)

甲 方: 连平广发光伏发电有限公司

(盖章)

法定代表人或
委托代理人签字:

签字日期: 2021.2.4.

乙 方: 湖北省电力勘测设计院有限公司

(盖章)

法定代表人或
委托代理人签字:

签字日期: 2021.2.4.

广州发展连平大湖（二期24MWp）农业光伏项目EPC总承包工程18MW进度款支付汇总表

序号	项目名称	24MW含税 合同金额	至18MW累计完成		工程进度										审核金额（元）			
			比例	金额	财务开票金额（原税率）	实际支付	18MW 应调整税率金额	调整后 应调整税率金额	调整后税率后18MW时 应的合同金额	协议三	实际支付	协议四	实际支付	合计金额（90%）	调整后 应调整税率金额	调整后税率后 应调整税率后	协议六	
			税率	金额	税率	金额	税率	金额	税率	金额	税率	金额	税率	金额	税率	金额	税率	金额
1	设计费	1,310,000.00	100%	1,310,000.00	6%	687,750.00	687,750.00	294,750.00	294,750.00	982,500.00	6%	147,375.00	147,375.00	6%	49,125.00	49,125.00	6%	98,250.00
2	设备费	40,484,241.25	81%	32,858,164.16	17%	21,254,228.66	21,254,228.66	9,108,954.28	9,031,099.97	30,285,326.63	16%	4,515,549.98	4,515,549.98	16%	1,487,017.33	1,487,017.33	90%	27,266,793.97
3	建筑安装费	20,525,779.89	84%	17,164,244.00	11%	10,776,034.44	10,671,918.85	4,618,300.48	4,576,694.17	15,352,728.61	10%	2,288,347.08	2,288,347.08	10%	753,074.22	753,074.22	89%	13,713,340.15
	土建工程费	13,857,561.47	85%	11,759,808.33	11%	-	-	-	-	-	10%	-	-	10%	-	-	-	-
	安装工程费	6,668,218.42	81%	5,404,435.67	11%	-	-	-	-	-	10%	-	-	10%	-	-	-	-
4	组件性能检测费用	120,000.00	75%	90,000.00	6%	63,000.00	63,000.00	27,000.00	27,000.00	90,000.00	6%	13,500.00	13,500.00	6%	4,500.00	4,500.00	90%	81,000.00
5	其它费用	1,260,000.00	100%	1,260,000.00	11%	661,500.00	661,500.00	283,500.00	280,945.95	942,445.95	10%	140,472.97	140,472.97	10%	46,228.39	46,228.39	90%	848,201.36
	小计	63,700,021.14	83%	52,682,408.16		33,442,511.10	33,338,595.51	14,332,504.75	14,210,490.09	47,653,001.19		7,105,245.03	7,105,245.03		2,339,944.94	2,339,944.94	90%	42,783,585.48
																	10%	4,869,415.71
																	5%	4,760,696.29
																	5%	2,380,348.16

