


施工图会议检查纪要

编号: RJFP-ZHJL-001

工程名称: 瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程

签发: 李云

会议地点	会议室	会议时间	2018年06月25日
会议主持人	李云		
会检图册: 光伏电站			
本次会议内容: 本次会议按照瑞金市本项目的招标文件内容审核, 发现几点需变更和增加的内容: 一、 本工程的建设地点瑞金市经开区符合建设条件的厂房屋顶。根据现场实际勘测情况, 因个别厂房屋顶的建设面积影响, 每个厂房屋顶的装机容量不同, 每个屋顶的逆变器的功率各不一样, 考虑到每个厂房建设面积的问题, 为了把每个厂房屋顶光伏发电达到最佳效果, 根据现场具体情况将个别厂房的逆变器予以变更, 需变更的逆变器详细说明如下: 1、红都兴4号楼一台36KW逆变器; 红都兴8号楼一台36KW逆变器; 红都兴9号楼一台36KW逆变器。 2、凯斯特前1号楼一台36KW逆变器; 凯斯特后2号楼一台80KW逆变器; 3、京鸿实业前1车间一台80KW逆变器; 后2车间一台80KW逆变器; 4、凯迪电子一台36KW逆变器; 5、圆鑫标准厂房2号楼一台80KW逆变器; 6、美家照明3号楼一台80KW逆变器; 7、江雄管道一台80KW逆变器; 8、诚友钟表生产车间一台80KW逆变器; 9、乐群塑胶两台36KW逆变器。总计: 7台36KW逆变器, 7台80KW逆变器。 二、 支架水泥条形基础标号未说明, 设计交底C20。 三、 因个别厂房的变压器容量不够, 现需要增加逆变器数量, 具体数量: 红都兴厂房需增加4台200KVA变压器和一条10KV线路。 四、 因个别厂房屋顶属于人员活动区域, 因光伏电站安全问题, 现需要对以下厂房屋顶光伏电站增加围栏, 具体厂房为: 乐群塑胶厂房屋顶、凯斯特邮政物流屋顶、诚友钟表宿舍楼屋顶。			
会签意见:	会签意见:	会签意见:	会签意见:
 施工项目部(章) 参加人员: 刘相现	 监理项目部(章) 参加人员: 李云	 设计单位(章) 参加人员: 陈廷强	 业主项目部(章) 参加人员: 陈廷强
2018年6月25日	2018年6月25日	年 月 日	年 月 日

注 会检纪要由监理项目部起草, 经业主项目经理签发后执行。